



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS 2012–2023 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2025 m. balandžio ____ d. Nr. IV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 dalimi ir 34 straipsnio 6 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 ir 21 punktais bei atsižvelgdamas į Visagino savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. TS-45 „Dėl pritarimo Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2012–2023 metų ataskaitai“:


1. T v i r t i n u Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2012–2023 metų ataskaitą (pridedama).

2. N u s t a t a u Stebėsenos ataskaitą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas



KAUNO PLANAS

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos
direktorius 2025 m. balandžio ____ d.
įsakymu Nr. IV-E-____

VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2012–2023 METŲ

A T A S K A I T A

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
VISAGINO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

RENGĖJAS:

UAB “KAUNO PLANAS“

ĮMONĖS DIREKTORIUS:

L. BYLA

KOMPLEKSO NR: 495-124/1

Rengėjai:

Direktorius Laurynas Byla

Architektė Rūta Sipavičienė

TURINYS:

1. BENDRIEJI DUOMENYS	4
1.1. Įvadas	4
1.2. Ataskaitos tikslas ir uždaviniai	4
1.3. Baigiamosios nuostatos	4
3. TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS	34
3.1. ERDVINĖ STRUKTŪRA IR GYVENAMOSIOS VIETOVĖS	34
3.2. KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SPRENDINIAI	35
3.3. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SPRENDINIAI	36
3.4. BIOPRODUKČINIO ŪKIO TERITORIJŲ SPRENDINIAI	36
3.5. SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI	37
3.6. SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI	38
3.7. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI	39
3.8. REKREACIJOS IR TURIZMO PLĖTRA	41
3.9. CIVILINĖS SAUGOS SPRENDINIAI	41
4. IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI	43
5. PRIEDAI	46

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Įvadas

Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 29 str., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. D1-8) V skyriumi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 07 d. įsakymu Nr. D1-21), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatais (patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1056, 2024 m. gegužės 02 d. įsakymo Nr. D1-149 redakcija) ir Visagino savivaldybės mero 2024 m. gruodžio 27 d. potvarkiu Nr. PV-E-378 patvirtinta Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa.

Parengta Visagino savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. TS-132 (toliau – Bendrasis planas) ir Visagino savivaldybės bendrojo plano korektūros, patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-123, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2012 - 2023 m. laikotarpį (toliau – Ataskaita).

Ataskaitoje analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą įvertinant gautus duomenis apie įgyvendintus/ įgyvendinamus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, žemėtvarkos dokumentus, techninius projektus ir jų realizaciją, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui.

1.2. Ataskaitos tikslas ir uždaviniai

Ataskaitos parengimo tikslai ir uždaviniai – rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, pateikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos laikotarpiu surinktų duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, atlikti viešinimo procedūras.

1.3. Baigiamosios nuostatos

Patvirtinta Ataskaita ir BP sprendinių įgyvendinimo programos rodiklių lentelė užpildyta nustatyta tvarka ir pagal technines galimybes pateikiama Teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (toliau - TPSIS).

Pagal patvirtintą Programą Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos Ataskaita už nustatytus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

Stebėsenos Ataskaitos rengimo laikotarpiu TPSIS portalu naudotis nepavyko dėl atliekamų sistemos tvarkymo darbų, todėl nebuvo techninių galimybių naudoti tų bendrųjų rodiklių duomenų, kuriuos skirtingi duomenų tiekėjai teikia tiesiogiai į TPSIS. Dėl gautų duomenų trūkumo, pateikiami rodikliai tik už 2012 ir 2023 metus, neišskiriant tarpinių laikotarpių verčių.

Bendrųjų rodiklių lentelėje pildomi tik tie rodikliai, kuriuos pagal kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-07 įsakymu Nr. D1-21), savivaldybių administracijos įpareigos rinkti pagal aprašo 2 Priedą, ir kuriuos pateikė Ataskaitos rengėjui jos rengimo metu.

2. VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2012 -2023 m.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
1.	ERDVINĖ STRUKTŪRA IR GYVENAMOSIOS VIETOVĖS						Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos: 1 Neįgyvendintos: 3 Iš viso: 7			
1.1.	Urbanistinio karkaso konkretizavimo sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos: 0 Neįgyvendintos: 2 Iš viso: 5			
1.1.1.	Parengti Visagino miesto bendrąjį planą.	Parengtas Visagino miesto bendrasis planas.	VSA	VSA BL	2012	2023	Įgyvendinta	2011-02-17 2017-06-27	Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-14 patvirtintas Visagino miesto bendrasis planas (reg. Nr. T00052802). Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27d. sprendimu Nr. TS-124 patvirtintas Visagino miesto bendrojo plano koregavimas (reg. Nr. T00080454). <i>Šaltinis: VSA, tpdr.lt</i>	
1.1.2.	Parengti Teritorijų, konsoliduojamų su Visagino miesto teritorija, SP ir DP.	Parengti Teritorijų, konsoliduojamų su Visagino miesto teritorija, TPD.	VSA	VSA BL	2012	2023	Įgyvendinta	2017-06-27	Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-124 patvirtintas <i>Visagino miesto bendrojo plano koregavimas</i> (reg. Nr. T00080454). <i>Šaltinis: tpdr.lt</i>	
1.1.3.	Karlių gyvenamosios vietovės detaliojo plano parengimas.	Parengtas Karlių gyvenamosios vietovės detalusis planas.	VSA	VSA BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Karlių gyvenamosios vietovės detalusis planas neparengtas. <i>Šaltinis: tpdr.lt</i>	-
1.1.4.	Naujų miesto kapinių priemiestinėje	Parengtas <i>Naujų miesto kapinių ribų</i>	VSA	VSA BL	2012	2023	Įgyvendinta	2010	Pradėtas rengti <i>Naujų kapinių Visagino savivaldybės teritorijoje detalusis planas</i>	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
	zonoje ribų nustatymo detaliojo plano parengimas.	<i>nustatymo detalusis planas.</i>						2013 2015-02-17	(TPD reg. Nr. T00053488), nepatvirtintas. Parengta naujų miesto kapinių Visagino savivaldybėje įrengimo galimybių studija. Patvirtintas <i>Naujų kapinių Visagino miesto teritorijoje detalusis planas.</i> <i>Šaltinis: tpdr.lt</i>	
1.1.5.	Teritorijų valstybės sienos apsaugai rezervavimas.	Parengti TPD. Rezervuota pasienio juostos teritorija.	VSA	VSA BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Teritorijos valstybės sienos apsaugai nerezervuotos. <i>Šaltinis: VSA</i>	-
1.2.	Pramonės teritorijos						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos: 1 Neįgyvendintos: 1 Iš viso: 2			
1.2.1.	Palankių teritorinių ir infrastruktūrinių sąlygų sudarymas gamybai vystyti.	Parengti TPD, ŽSFP ir/ ar statybos projektai. Vadovaujasi Bendrojo plano reglamentais.	VSA Privatūs asmenys	VSA BL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2014 2021 2021 2021	2014 m. kovo 17 d. Visagino tarybos sprendimu patvirtintas <i>Visagino pramoninio parko teritorijos Karlių kaime, Visagino savivaldybėje, specialusis planas</i> (TPD registracijos Nr. T00052784). Remontuojamos patalpos FabLab gamybos laboratorijoms įrengti „Atgimimo“, „Verdenės“ gimnazijų ir Visagino kultūros centro patalpose. Parengta LEZ steigimo Visagino savivaldybėje galimybių studija bei pristatyta Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkei, pateikta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai. 2021 m. gruodžio 13 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimu Nr. REG202471 patvirtintas <i>Visagino savivaldybės</i>	

UAB „Kauno planas“
7

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
2.1.1.	Želdynų kiekio gamtinio karkaso teritorijose didinimas.	Padidėjęs želdynų kiekis gamtinio karkaso teritorijose.	VSA	VSA BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Savivaldybėje (ne miesto teritorijoje) želdynų gausinimo darbai nebuvo vykdomi. <i>Šaltinis: VSA</i>	-
2.1.2.	Pilnavertės žaliųjų plotų sistemos suformavimas ir vystymas.	Parengti TPD, ŽSFP ir/ ar statybos projektai. Įteisinti atskirųjų želdynų sklypai.	VSA	VSA BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Savivaldybės mastu želdynų sistemos vystymo ar jų tvarkymo projektai nerengti. <i>Šaltinis: VSA</i>	-
2.2.	Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos: 0 Neįgyvendintos: 1 Iš viso: 1			
2.2.1.	Teritorijų vietinio lygmens – savivaldybės saugomų - draustinių steigimui paieška.	Inicijuota teritorijų paieška vietinio lygmens draustinio steigimui. Įsteigtas (-i) vietinio lygmens draustinis (-ai).	VSA	VSA BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Neinicijuota teritorijų paieška vietinio lygmens draustinio steigimui. <i>Šaltinis: VSA</i>	-
3.	NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SPRENDINIAI						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos: 1 Neįgyvendintos: 4 Iš viso: 5			
3.1.	Senų apskaitos dokumentų, turinčių archeologijos paveldo objektų teritorijų ribas, patikslinimas.	Patikslintos senų apskaitos dokumentų, turinčių archeologijos paveldo objektų, teritorijų ribos.	VSA KPD	VSA BL KPD BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Sprendinys neįgyvendintas. <i>Šaltinis: kvr.kpd.lt</i>	-

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
3.2.	Naujai aptiktų archeologijos paveldo objektų ir kitų naujai išaiškintų nekilnojamųjų kultūros vertybių įrašymas į Registrą.	Naujai aptikti archeologijos paveldo objektai ir kitos naujai išaiškintos NKV įrašytos į Registrą.	VSA KPD	VSA BL KPD BL	2012	2023	Vykdoma	2013	2013-11-20 į Kultūros vertybių registrą įregistruota Petriškės senovės gyvenvietė III (unik. objekto kodas - 34726). <i>Šaltinis: kvr.kpd.lt</i>	
3.3.	Vertingiausių Registre esančių kultūros paveldo objektų, iki šiol nepaskelbtų valstybės saugomais, paskelbimas saugomais.	Vertingiausi Registre esantys kultūros paveldo objektai (nepaskelbti valstybės saugomais) paskelbti saugomais.	VSA KPD	VSA BL KPD BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Sprendinys neįgyvendintas. <i>Šaltinis: kvr.kpd.lt</i>	-
3.4.	Parengti Skelbiamų saugomais kultūros paveldo objektų ir skelbiamų saugomomis vietovių teritorijų apsaugos specialiuosius planus, apsaugos zonų riboms nustatyti.	Parengti Skelbiamų saugomais kultūros paveldo objektų ir steigiamų saugomomis vietovių teritorijų apsaugos specialieji planai. Nustatytos apsaugos zonų ribos.	VSA KPD	VSA BL KPD BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Specialieji planai neparengti. <i>Šaltinis: kvr.kpd.lt</i>	-
3.5.	Kultūros paveldo objektų teritorijų, aplinkos ir infrastruktūros tvarkymas.	Sutvarkytos NKV teritorijos, įrengta ir prižiūrima reikalinga infrastruktūra – informaciniai ženklai, nuorodos, kt.	VSA Privatūs vystytojai	VSA BL KPD BL Kitos lėšos	2012	2023	Neįgyvendinta		NKV teritorijose nevystyta viešoji infrastruktūra. <i>Šaltinis: VSA</i>	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
4.	BIOPRODUKČINIO ŪKIO TERITORIJŲ SPRENDINIAI						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos: 3 Neįgyvendintos: 1 Iš viso: 4			
4.1.	Žemės ūkio teritorijos						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos: 0 Neįgyvendintos: 1 Iš viso: 1			
4.1.1.	Žemės ūkio teritorijas vystyti pagal parengtus kaimo plėtros žemėtvarkos/ žemės konsolidacijos projektus.	Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai/ žemės konsolidacijos projektai.	VSA	VSA BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai nerengti. <i>Šaltinis: tpdr.lt</i>	-
4.2.	Miškų ūkio teritorijos						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos: 1 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 1			
4.2.1.	Miškų plotų didinimas, ypač pažeistų arba dalinai pažeistų žemių zonoje.	Miškų išdėstymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų parengimas. Apleistų ir pažeistų zonų rekultivavimas ir apželdinimas.	VSA	VSA BL	2012	2023	Vykdoma	2012	Parengta Utenos apskrities miškų tvarkymo schema (TPD registracijos Nr.- T00053857), galioja nuo 2014-03-17. <i>Šaltinis: tpdr.lt</i>	
4.3.	Vandens teritorijos						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos: 2			

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
							Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 2			
4.3.1.	Parengti Vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų nustatymo specialųjį planą.	Parengtas Vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų nustatymo specialusis planas.	VSA	VSA BL	2012	2023	Vykdoma	2023	Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2023-10-18 įsakymu Nr. V-109 „Dėl valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinių žemėlapių patvirtinimo“ pakeitimu patvirtintas specialiuji žemės naudojimų sąlygų žemėlapis Visagino m. <i>Šaltinis: biomon.lt/szns, geoportal.lt.</i>	
4.3.2.	Sąlygų sudarymas naudoti vandens telkinius rekreacijai, tuo tikslu įrengiant rekreacinę infrastruktūrą: poilsio zonas, paplūdimius, prieplaukas prie Visagino (ne miesto zonoje), Gulbinio ir Balto ežerų.	Įrengta rekreacinė infrastruktūra Bendrojo plano numatytose zonose.	VSA	VSA BL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2021	Įgyvendintas projektas „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ - atlikta medinių laiptų, medinės tvorelės demontavimas bei įrengti nauji, įrengta aikštelė su pavėšine (apytiksliai 50 m ² , su galimybe laikyti valtis ir žvejybinę įrangą), įrengta pavėsinė ant vejų (apytiksliai 20 m ²). Įrengta mažoji infrastruktūra: stalas, suolas, suoliukas, laužavietės, dviračių stovai, įrengtos šiukšlių dėžės. <i>Šaltinis: VSA</i>	
5.	SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI						Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos: 5 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 8			
5.1.	Švietimo infrastruktūros teritorinio tinklo plėtros sprendiniai						Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos: 1			

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
							Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 2			
5.1.1.	Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigų tinklo optimizavimas.	Parengti ugdymo įstaigų pertvarkos planai, švietimo programos ar kt. Optimizuotas ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas teisės aktų numatyta tvarka.	VSA	VSA BL	2012	2023	Vykdoma	2012-2015	Įvykdytas dviejų bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimas, po to tolygiai vykdomi struktūriniai pertvarkymai, keičiami dalies mokyklų tipai. <i>Šaltinis: VSA</i>	
5.1.2.	Esamos neformalaus, specialaus švietimo infrastruktūros išlaikymas.	Išlaikyta esama neformalaus, specialaus švietimo infrastruktūra.	VSA	VSA BL	2012	2023	Įgyvendintas	2012-2015 2020	Tinklas išlaikytas ir išplėstas. Ataskaitiniu laikotarpiu dalis neformalaus ugdymo įstaigų reorganizuotos, išlaikant jų teikiamas funkcijas - vienas iš buvusių dviejų „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pastatų perduotas Visagino kūrybos namams neformaliojo švietimo reikmėms. Patvirtinus Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdančių Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų tinklo optimizavimo koncepciją, Visagino kūrybos namai ir Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla apjungti į biudžetinę įstaigą Visagino kūrybos ir menų akademiją (naudojasi buvusių įstaigų infrastruktūra (3 pastatai), biudžetinė įstaiga Visagino sporto centras reorganizuota į VŠĮ. Įsteigtos 4 naujos VŠĮ: Visagino edukacijų centras (naudojasi vienu iš buvusios reorganizuotos biudžetinės įstaigos pastatu), Visagino krepšinio mokykla, Visagino futbolo centras, Visagino graikų-	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
									romėnų imtynių centras (naudojasi turima sporto infrastruktūra). <i>Šaltinis: VSA</i>	
5.2.	Kultūros infrastruktūros tinklo plėtra						Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdamos: 1 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 2			
5.2.1.	Esamo kultūrinės infrastruktūros tinklo išlaikymas, su galimybe kultūros įstaigas pertvarkyti į platesnio profilio dalinai komercines institucijas.	Išlaikytas stabilus kultūrinės infrastruktūros tinklas.	VSA	VSA BL	2012	2023	Įgyvendinta	2012-2023 2020 2021	Nuo 2012 m. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos mieste yra vienas Visagino kultūros centras, kuris administruoja 3 pastatus: „Draugystė“, „Banga“, „Sedulina“. 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu TS-168 įvyko Visagino kūrybos namų ir Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos reorganizavimas, apjungiant abi įstaigas į vieną naują juridinį asmenį - Visagino kūrybos ir menų akademiją (adr. Festivalio g. 6a). 2020-12-22 VS tarybos sprendimu Nr. TS-286 įsteigtas Visagino viešosios bibliotekos filialas – Visagino miesto muziejus (tame pačiame pastate kaip ir biblioteka). 2021-08-26 VS tarybos sprendimu Nr. TS-173 buvo įsteigtas atskiras juridinis asmuo VšĮ Visagino miesto muziejus (adr. Tarybų g. 23). <i>Šaltinis: VSA</i>	
5.2.2.	Teikiamų kultūrinių paslaugų kokybės Visagino	Geresnės kokybės kultūrinės paslaugos.	VSA	VSA BL	2012	2023	Vykdoma	2012-2023	Auga profesionalios kultūros veiklų skaičius ir jų kokybė, atsirado nauji festivaliai, iniciatyvos, pritraukiama nauja auditorija, kinta siūlomi kultūros produktai. <i>Šaltinis: VSA</i>	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
	savivaldybėje gerinimas.									
5.3.	Socialinės globos ir rūpybos paslaugų infrastruktūros plėtra						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos: 1 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 1			
5.3.1.	Nestacionariai teikiamų paslaugų apimtys plėtra.	Didesnės nestacionariai teikiamų paslaugų apimtys.	VSA	VSA BL	2012	2023	Vykdoma	2007-2017 2009-2012 2018-2021	Ataskaitiniu laikotarpiu paslaugų gavėjų skaičius išaugo beveik 3,5 karto: nuo 749 iki 2605. Įkurtas Dienos globos skyrius vyresnio amžiaus žmonėms, Laikino gyvenimo smurtą šeimoje patyrusiems asmenims skyrius. Vykdytas projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose“ (sukurtos vaikų priežiūros paslaugos). Įkurtas Paramos šeimai skyrius. Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ (įkurti 16 vietų Savarankiško gyvenimo namai). <i>Šaltinis: VSA</i>	
5.4.	Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų tinklo plėtra						Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos: 0 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 1			
5.4.1.	Esamo sveikatos priežiūros įstaigų tinklą Visagino savivaldybėje išlaikymas.	Stabilus sveikatos priežiūros įstaigų tinklas.	VSA	VSA BL	2012	2023	Įgyvendinta	2012-2023	Visagino savivaldybėje išlaikytas ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvęs sveikatos priežiūros įstaigų tinklas: VšĮ „Visagino ligoninė ir VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
									<i>Šaltinis: VSA</i>	
5.5.	Gyvenamojo fondo plėtra						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos: 2 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 2			
5.5.1.	Gyvenamosios aplinkos gerinimas.	Parengti TPD, ŽSFP ir/ ar statybos projektai. Įrengti želdynai, viešoji infrastruktūra, pėsčiųjų ir dviračių takai.	VSA	VSA BL ES SFL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2011-2013 2012-2023 2022	Įgyvendintas projektas „Visagino miesto šaligatvių, privažiavimų ir viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą“. Kompleksiškai rekonstruota Sedulinos pėsčiųjų alėja centrinėje miesto dalyje. Ataskaitiniu laikotarpiu vystoma kokybinė susisiekimo tinklo plėtra, vystomos rekreacinės teritorijos ir rekreaciniai objektai prie Gulbinio ežero, įgyvendinti projektai: Nutiestas dviračių takas nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro, kartu su etno kultūrų parku“, įrengtas jo apšvietimas, 8 atokvėpio aikštelės su reikalinga infrastruktūra. <i>Šaltinis: VSA</i>	
5.5.2.	Socialinio būsto fondo plėtra.	Išplėstas socialinio būsto fondas.	VSA	VSA BL	2012	2023	Vykdoma	2019-2023	Socialinių būstų skaičius savivaldybėje didėjo: nuo 196 iki 250 butų. <i>Šaltinis: VSA</i>	
6.	SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI						Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos: 2 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 3			
6.1.	Automobilių kelių tinklo plėtra, modernizuojant esamus kelius.	Parengta Vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo ir galimybių studija. Parengti TPD.	VSA	VSA BL	2012	2023	Vykdoma	2007-2013	Įgyvendintas kelio nuo UAB „Visagino linija“ žemės sklypo iki savivaldybės kelio Nr.53 bei Vilties gatvės rekonstravimas.	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
		Parengti ir realizuoti statybos projektai.						2007-2013 2007-2013 2007-2013 2019 2019 2014-2020 2014-2020 2022	Kompleksiškai rekonstruota Statybininkų gatvė. (nuo Draugystės g. iki Taikos pr.). Įgyvendinta Visagino miesto pagalbinės gatvės gyvenamųjų namų Kosmoso, Visagino, Partizanų gatvių kvartale rekonstrukcija. Kompleksiškai rekonstruoti keliai (gatvės) Magūnų k. Nutiestas vietinės reikšmės kelias 1718-1 Dūkšto kelias. Atlikta sodininkų bendrijų „Vyšnia“, „Pavasaris“, „Statybininkas“ teritorijose esančių vietinės reikšmės kelių inventorizacija. Vykdomas projektas „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“. Įgyvendintas vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas - bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1.36 km, įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės. Pradėtas įgyvendinti kelio Nr. 1417 Visaginas-Stašionys-Rimšė ruožo nuo 0,000 iki 6,900 km važiuojamosios dalies sutvarkymas. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo ir galimybių studija neparengta. <i>Šaltinis: VSA</i>	
6.2.	Visuomeninio transporto sistemos optimizavimas.	Parengta Keleivių autobusų galimybių transporto galimybių studija.	VSA	VSA BL	2012	2023	Vykdoma	2013	Vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutuose buvo atlikti keleivių srautų tyrimai. Atsižvelgiant į tyrimus buvo optimizuotas reisų skaičius bei transporto priemonių dydis.	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
		Racionalizuoti autobusų maršrutai. Optimizuoti eismo tvarkaraščiai ir darbo grafikai.							Visuomeninio transporto vystymo ir maršrutinio tinklo optimizavimo pasiūlymai/ planas nėra parengti, tačiau norminės susisiekim sąlygos keleiviams yra užtikrinamos. Keleiviai vežami miesto maršrutu, kuris taip pat veža keleivius iki traukinių stoties. Taip pat vykdomi maršrutai į sodininkų bendrijas ir pramonės zoną. <i>Šaltinis: VSA</i>	
6.3.	Esamos geležinkelio atkarpos N. Vilnia - Turmantas bei jos atšakos į Ignalinos AE infrastruktūros palaikymas ir modernizavimas.	Modernizuota riedmenų automatinė kontrolė. Modernizuota Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistema, įdiegiant GSM – R, pagal ES standartus. Užtikrintas eismo saugumas rekonstruojant geležinkelio pervažas N. Vilnios – Turmanto linijoje.	LTG „Infra“	LTG „Infra“ BL	2012	2023	Įgyvendinta	2012-2023	Įrengta Važiuojančio traukinio riedmenų techninės būklės automatinės kontrolės priemonės (RAKP) linijoje Vilnius – Turmantas 4 postai, iš jų vienas Dūkštas – Turmantas tarpstotyje, kuriame kontroliuojama riedmenų ašidėžių ir ašies kakliuko temperatūra, ratų temperatūra, ratų jėgos veikiančios bėgius. Traukinių eismui organizuoti ir tvarkyti naudojama GSM-R radijo ryšio sistema ir veikia visoje linijoje Vilnius–Turmantas–valstybės siena. Linijoje Vilnius – Turmantas pervažos yra nuolat remontuojamos ir užtikrinamas eismo saugumas, iš esančių 18 pervažų 7 pervažose yra įdiegtos sistemos, kurių valdymas perduotas į centrinį eismo valdymo centrą taip padidinant saugumą kertant geležinkelio kelius. <i>Šaltinis: AB LTG Infra</i>	
7.	INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI						Įgyvendintos priemonės: 6 Vykdomos: 19 Neįgyvendintos: 8 Iš viso: 33			

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
7.1.	Vandentieka						Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdamos: 4 Neįgyvendintos: 2 Iš viso: 8			
7.1.1.	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra, priemiestinių zonų prijungimas prie miesto.	Parengtas geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo inžinerinės infrastruktūros specialusis planas. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Išplėsti geriamojo vandens tiekimo tinklai.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Vykdoma	2012 2023	Parengtas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas VSA direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-1022 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“. Parengtas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas (TPDR registracijos Nr. T00090336), patvirtintas 2023 m. gruodžio 21 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-249 „Dėl Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“. Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra nevykdyta. <i>Šaltinis: VSA</i>	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra nevykdyta, nes nevyko urbanizuotų teritorijų plėtra.
7.1.2.	Vandentiekio sistemos Karlių kaime vystymas.	Parengtas geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo inžinerinės infrastruktūros specialusis planas. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Išvystyta vandentiekio sistema Karlių k.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Vykdoma	2012 2023	Parengtas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas VSA direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-1022 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“. Parengtas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros	Nebuvo poreikio vandentiekio plėtrai.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
									specialiojo plano keitimo planas (TPDR registracijos Nr. T00090336), patvirtintas 2023 m. gruodžio 21 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-249 „Dėl Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtos specialiojo plano keitimo patvirtinimo“. Vandentiekio sistemos plėtra Karlų kaime nevykdyta. <i>Šaltinis: VSA</i>	
7.1.3.	Vandens gerinimo įrenginių Visagino vandenvietėje rekonstravimas, kad geriamojo vandens kokybė atitiktų norminius reikalavimus.	Rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai Visagino vandenvietėje.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Neįgyvendintas vandens gerinimo įrenginių Visagino vandenvietėje rekonstravimas. <i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>	Nebuvo poreikio, nes geriamojo vandens kokybė atitinka norminius reikalavimus.
7.1.4.	Nebenaudojamų gręžinių likvidavimas.	Likviduoti nebenaudojami gręžiniai teisės aktų numatyta tvarka.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Įgyvendinta	2006-2011	Likviduota 14 gręžinių pagal LAND 4-99 reikalavimus. <i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>	
7.1.5.	Esamų ir naujai tiesiamų vandens tiekimo tinklų pritaikymas gaisrų gesinimui.	Sukurta žiedinė struktūra, parinkti reikiami vamzdynų diametrai, įrengti priešgaisriniai hidrantai.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Įgyvendinta		Vandentiekio tinklai pritaikyti gaisrų gesinimui. <i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>	
7.1.6.	Priešgaisrinių priemonių įrengimas,	Parengti TPD, ŽSFP ir/ ar statybos projektai.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“	2012	2023	Neįgyvendinta		Bendrojo plano sprendinys neįgyvendintas. <i>Šaltinis: VSA</i>	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
	teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis.	Pagal priešgaisrinius reikalavimus įrengti priešgaisriniai rezervuarai, privažiavimai prie atvirų vandens telkinių.		energija“ BL						
7.1.7.	Eksploatuojamų požeminių vandenų stebėsenos vykdymas.	Vykdoma požeminių vandenų stebėseną.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Vykdoma	Nuolat	UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vykdo Visagino miesto vandenvietės požeminio vandens monitoringą pagal Visagino vandenvietės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą. <i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>	
7.1.8.	Tiekiamo vandens kokybės kontrolės vykdymas ir visuomenės informavimas apie jos rezultatus.	Priežiūra ir kontrolė, rezultatų viešinimas.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Vykdoma	Nuolat	Kasmet UAB „Visagino energija“ Chemijos ir bakteriologijos laboratorija vykdo geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus, kurių rezultatai viešinami. <i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>	
7.2.	Vandenvala						Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos: 4 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 5			
7.2.1.	Nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir esamų rekonstravimas.	Parengtas geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo inžinerinės infrastruktūros specialusis planas. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Išplėstas nuotekų surinkimo tinklas.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Vykdoma	2012 2023	Parengtas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas VSA direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. IV-1022 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“. Parengtas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas (TPDR	Nebuvo poreikio nuotekų surinkimo tinklų plėtrai.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
									registracijos Nr. T00090336), patvirtintas 2023 m. gruodžio 21 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-249 „Dėl Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtos specialiojo plano keitimo patvirtinimo“. Nuotekų surinkimo tinklų plėtra nevykdyta. <i>Šaltinis: VSA</i>	
7.2.2.	Nuotekų surinkimo sistemos Karlų kaime vystymas, nuotekas nukreipiant į Visagino valymo įrenginius.	Parengtas geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo inžinerinės infrastruktūros specialusis planas. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Išplėstas nuotekų surinkimo tinklas Karlų kaime, nukreipiant jas į Visagino valymo įrenginius..	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Vykdoma	2012 2023	Parengtas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtos specialusis planas, patvirtintas VSA direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. IV-1022 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“. Parengtas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtos specialiojo plano keitimo planas (TPDR registracijos Nr. T00090336), patvirtintas 2023 m. gruodžio 21 d. Visagino savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-249 „Dėl Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtos specialiojo plano keitimo patvirtinimo“. Nuotekų surinkimo sistemos plėtra Karlų kaime nevykdyta. <i>Šaltinis: VSA</i>	Nebuvo poreikio vykdyti plėtrą Karlų kaime.
7.2.3.	Esamų Visagino nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas.	Rekonstruoti Visagino nuotekų valymo įrenginiai.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Įgyvendinta	2010	Įgyvendintas Neries baseino investicinės programos I etapas. Visagino projektas „Nuotekų valyklos rekonstrukcija bei nuotekų surinkimo sistemų renovacija“. <i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
7.2.4.	Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolės vykdymas.	Priežiūra ir kontrolė.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Vykdoma	Nuolat	Vandens kokybę ir nuotekų teršalus nuolat tikrina UAB „Visagino energija“ Chemijos ir bakteriologijos laboratorija. <i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>	
7.2.5.	Gyventojų neprisijungusių prie centralizuotų tinklų nuotekų išvežimo apskaitos vedimas.	Identifikuoti gyventojai (abonentai), neprisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų. Vykdoma jų nuotekų išvežimo apskaita.	UAB „Visagino energija“	UAB „Visagino energija“ BL	2012	2023	Vykdoma		Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius atsakingas už vietinio ūkio, nuotekų sistemų tobulinimo administravimą, organizavimą ir vykdymą. <i>Šaltinis: VSA</i>	
7.3.	Atliekų tvarkymas						Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos: 7 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 8			
7.3.1.	Radioaktyvių atliekų kapinyno įrengimas.	Parengti TPD ir/ ar statybos projektai, kiti dok. Įrengtas radioaktyvių atliekų kapinynas.	VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“	Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2019	Rengiama teisinė bazė radioaktyvių atliekų kapinyno (giluminis atliekynas – GA) įrengimui. IAE pradėjo įgyvendinti ilgalaikį GA įrengimo Lietuvos Respublikos teritorijoje projektą. <i>Šaltinis: VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“</i>	
7.3.2.	Esamos radioaktyvių atliekų sukaupimo aikštelės likvidavimas.	Parengti TPD ir/ ar statybos/ griovimo/ rekultyvacijos projektai. Likviduota esama radioaktyvių atliekų sukaupimo aikštelė.	VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“	VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ BL	2012	2023	Vykdoma	2016 2023	Pradėtas ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo finansuojamas projektas Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“. Iki 2023 m. pabaigos iš Maišiagalos RAS į VĮ Ignalinos AE išvežti 300 m ³ radioaktyviųjų atliekų. <i>Šaltinis: VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“</i>	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
7.3.3.	Esamos Visagino buitinių atliekų sąvartyno teritorijos rekultivavimas.	Parengti TPD ir/ ar statybos/ rekultyvavimo projektai. Rekultyvuota esamo Visagino buitinių atliekų sąvartyno teritorija.	UAB „Visagino būstas“	UAB „Visagino būstas“ BL	2012	2023	Įgyvendinta	2017 2020	Uždarytas Visagino buitinių atliekų sąvartynas. Rekultyvuota buvusio Visagino miesto sąvartyno vieta. <i>Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra</i>	
7.3.4.	Specializuoto buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo tinklo sukūrimas, atliekas šalinant per pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, įrengtą buvusio Visagino buitinių atliekų sąvartyno vietoje.	Rezervuota teritorija pavojingų atliekų surinkimo aikštei. Įrengta pavojingų atliekų surinkimo aikštelė.	UAB „Visagino būstas“	UAB „Visagino būstas“ Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2011	Atliekas gyventojai gali nemokamai pristatyti į Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę (toliau – APLSA), kurias eksploatuoja UAB „URATC“. Tokios atliekos taip pat surenkamos apvažiavimo būdu, kuris organizuojamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus. <i>Šaltinis: UAB „Visagino būstas“</i>	
7.3.5.	Konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtra.	Parengti TPD, ŽSFP ir/ ar statybos projektai. Išplėstas konteinerinių aikštelių tinklas.	VSA UAB „Visagino būstas“	VSA BL UAB „Visagino būstas“ BL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2013 2019	Įgyvendinant projektą „ <i>Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Lietuvoje</i> “ buvo išplėstas konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklas Visagine. Vykdomas projektas „ <i>Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje</i> “, kuriuo vadovaujantis bus įrengta 40 konteinerinių aikštelių miesto teritorijoje, įsigyti ir įrengti 130 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. <i>Šaltinis: UAB „Visagino būstas“</i>	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
7.3.6.	Didžiųjų atliekų rinkimas apvažiavimo būdu, šalinant per didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę įrengtą buvusio Visagino buitinių atliekų sąvartyno vietoje.	Rezervuota teritorija didžiųjų atliekų surinkimo aikštei; Įrengta didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė.	UAB „Visagino būstas“	UAB „Visagino būstas“ BL	2012	2023	Vykdoma	2016 2021	9 km atstumu nuo Visagino miesto įrengtos didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo bei kompostavimo aikštelės. Išigyta pastatas didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštei įrengti. <i>Šaltinis: VSA</i>	
7.3.7.	Biodegraduojančių (žaliųjų) atliekų atskyrimas nuo bendro komunalinių atliekų srauto ir šalinimas biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelėje, įrengtoje buvusio Visagino buitinių atliekų sąvartyno vietoje.	Rezervuota teritorija biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštei; Įrengta biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelė.	UAB „Visagino būstas“	UAB „Visagino būstas“ BL	2012	2023	Vykdoma	2015	Visagino savivaldybės teritorijoje įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Dvarietės g. 1A, Skrytelių km., savivaldybėje namų ūkiams išdalinta apie 560 kompostavimo dėžių. <i>Šaltinis: VSA</i>	
7.3.8.	Naujo kapinyno mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžiams atliekoms laidoti įrengimas.	Rezervuota teritorija kapinyno įrengimui. Parengti TPD, ŽSFP ir ar statybos projektai. Įrengtas naujas atliekų kapinynas mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžiams atliekoms.	VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“	Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2010-2012 2017 - 11-22 2018-2023	Pradėtas įgyvendinti Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno projekto (B25) 1 etapas. VATESI išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei statyti ir eksploatuoti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną.	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
									Vykdomas pirkimo dokumentų rengimas ir derinimas, paslaugų ir darbų atlikimo pirkimo konkursai ir procedūros. Statybos pabaiga numatoma 2028 m., eksploatacijos pradžia - 2029-2030 m. <i>Šaltinis: Valstybinė atominės energetikos inspekcija, VI „Ignalinos atominė elektrinė“</i>	
7.4.	Energetikos infrastruktūra						Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos: 3 Neįgyvendintos: 6 Iš viso: 11			
7.4.1.	Esamos IAE uždarymas.	Uždaryta esama IAE.	VI „Ignalinos atominė elektrinė“	Kitos lėšos	2012	2023	Įgyvendinta	2009-12-31	Vykdant Vyriausybės nutarimus sustabdytas antrasis IAE blokas. <i>Šaltinis: VI „Ignalinos atominė elektrinė“</i>	
7.4.2	Ignalinos AE teritorijos detaliojo plano parengimas.	Parengtas Ignalinos AE teritorijos detalusis planas.	VSA	VSA BL	2012	2023	Įgyvendinta	2010-05-19	Patvirtintas VI Ignalinos atominė elektrinė žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir 4535/0003:2), esančių Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime detalusis planas (TPD registracijos Nr. T00053150). <i>Šaltinis: tpd.r.lt</i>	
7.4.3.	Naujos AE pastatymas.	Parengti TPD ir statybos projektai. Pastatyta nauja AE	VI „Ignalinos atominė elektrinė“	Kitos lėšos	2012	2023	Neįgyvendinta	2016	Vadovaujantis LR energetikos ministro 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-314 patvirtintomis rekomendacijomis dėl pagrindinių Lietuvos Respublikos energetikos strategijos kryptų (7.13 p. Visagino atominės elektrinės projektą įšaldyti iki tada, kai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, jis taps ekonomiškai naudingas arba, atsižvelgiant į energijos tiekimo saugumo aplinkybes, jis taps būtinas) bei 2018 m. LRS nutarimu „Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo (2018 m. birželio	Vadovaujantis 2012 m. referendumo rezultatais projektas nebuvo įgyvendintas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
									21 d. Nr. XIII-1288.), naujos atominės elektrinės statybos projektas nebevykdomas.	
7.4.4.	Esamo 110 kV, 330 kV elektros perdavimo tinklo išlaikymas, atnaujinant susidėvėjusius įrengimus.	Išlaikytas esamas elektros perdavimo tinklas. Atnaujinti susidėvėję įrenginiai.	AB „Litgrid“	AB „Litgrid“ lėšos	2012	2023	Vykdoma	2019-2023	Ataskaitiniu laikotarpiu užbaigtas Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projektas, kurio metu buvo atliktos 330 kV Utenos transformatorių pastotės (TP) ir 330 kV Ignalinos AE TP rekonstravimai. Tuo pačiu projektu esamas 180 MVar galios Ignalinos AE valdomas šuntinis reaktorius buvo pervežtas į Lietuvos E 330 kV skirstyklą (2021 m.). Taip pat esama 330 kV oro linija (OL) Ignalinos AE-Minsk TEC-5 (LN705) LR teritorijoje (apie 8 km) buvo išmontuota (2019 m.). <i>Šaltinis: AB „ESO“</i>	
7.4.5.	Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos nutiesimas, apjungsiančią atominę elektrinę su Kruonio HAE.	Parengti TPD ir statybos projektai. Nutiesta nauja elektros perdavimo linija, apjungianti atominę elektrinę su Kruonio HAE.	AB „Litgrid“	AB „Litgrid“ lėšos	2012	2023	Neįgyvendinta		Projektas „330 kV elektros perdavimo linijos (EPL) Kruonio HAE-VAE statyba (apie 200 km)“ buvo planuojamas su sąlyga, kad nauja 330 kV EPL bus statoma, jei bus priimtas teigiamas sprendimas dėl naujos Visagino atominės elektrinės (VAE) statybos. Įvertinus sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais ir energetikos transformacijos įtaką elektros perdavimo tinklo poreikiams, sprendimas dėl naujos 330 kV EPL, apjungsiančios atominę elektrinę su Kruonio HAE (330 kV EPL Kruonio HAE-VAE statyba) nutiesimo nukeliamas į 2035 metus. <i>Šaltinis: AB „ESO“</i>	Neįgyvendinta s naujos AE statybos projektas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
7.4.6.	Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos, apjungsiančią atominę elektrinę su Liksna (Latvija), nutiesimas.	Parengti TPD ir statybos projektai. Nutiesta nauja elektros perdavimo linija, apjungianti atominę elektrinę su Liksna.	AB „Litgrid“	AB „Litgrid“ lėšos	2012	2023	Neįgyvendinta		Projektas „330 kV elektros perdavimo linijos VAE-Liksna statyba (apie 18 km)“ buvo planuojamas su sąlyga, kad nauja 330 kV EPL (t. y. esama 330 kV OL Ignalinos AE-Liksna rekonstruojama į dvigrandę įrengiant antrą grandį OL) statoma tik tuo atveju, jei bus priimtas teigiamas sprendimas dėl naujos Visagino atominės elektrinės (VAE) statybos. Įvertinus sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais ir energetikos transformacijos įtaką elektros perdavimo tinklo poreikiams, sprendimas dėl naujos 330 kV EPL, apjungsiančios atominę elektrinę su Liksna (Latvijos elektros energetikos sistema) nutiesimo nukeliamas į 2035 metus.	Neįgyvendinta s naujos AE statybos projektas.
7.4.7.	Esamo elektros energijos skirstomojo tinklo (10kV-0,4kV), modernizavimas, optimizuojant transformatorinių galias.	Parengti TPD ir/ar statybos projektai. Modernizuotas elektros energijos skirstomasis tinklas, optimizuojant transformatorių galias.	ESO	ESO BL	2012	2023	Vykdoma	2017-2023	Rekonstruoti tinklai: 18,619 km KL linijų, iš jų 0,4 kV – 9,985 ir 10 kV – 8,634 km. Rekonstruotos 6 transformatorinės (TR): 5 vnt. 10 kV modulinės TR (MT) ir 1 vnt. stulpinė transformatorinė. <i>Šaltinis: AB „ESO“</i>	
7.4.8.	Skirstomojo dujotiekio į Visaginą nutiesimas.	Parengti TPD ir/ar statybos projektai. Nutiestas skirstomasis dujotiekis į Visaginą.	ESO	ESO BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybėje nevyko skirstomojo dujotiekio plėtra. <i>Šaltinis: AB „ESO“</i>	Nėra poreikio.
7.4.9.	Magistralinio dujotiekio į Zarasus, kuris nedidele dalimi kirstų ir Visagino savivaldybės	Parengti TPD ir/ar statybos projektai. Nutiestas magistralinis dujotiekis į Zarasus.	AB „Amber Grid“	AB „Amber Grid“ BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Bendrojo plano sprendinys neįgyvendintas. <i>Šaltinis: regia.lt, tpdr.lt</i>	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
	teritoriją), nutiesimas.									
7.4.10.	Naujos dujinės katilinės Visagino miesto aprūpinimui šiluma (uždarius IAE) įrengimas.	Parengti TPD ir/ar statybos projektai. Įrengta nauja dujinė katilinė.	AB „Amber Grid“	AB „Amber Grid“ BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Nauja dujinė katilinė neįrengta. <i>Šaltinis: AB „ESO“</i>	Naujo dujinės katilinės įrengimas AB „ESO“ sistemoje nebuvo numatyta.
7.4.11.	Esamų gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų rekonstravimas, modernizuojant šildymo sistemas ir gerinant pastatų šilumines charakteristikas.	Parengti ir realizuoti statybos projektai.	VSA, privatūs asmenys	VSA BL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2011-2013 2014-2020 2019-2023 2016-2018	Įgyvendinti projektai: - Visagino lopšelio – darželio „Auksinis raktelis“ modernizavimas; - Visagino lopšelio – darželio „Gintarėlis“ modernizavimas ir pastato apšiltinimas; - Suvartojamos energijos mažinimo priemonių įdiegimas Visagino „Atgimimo gimnazijoje“ – stogo ir išorinių sienų apšiltinimas; - Visagino vaikų lopšelio – darželio „Kūlverstukas“ pastato rekonstrukcija. Apšiltintas Visagino ligoninės pastatas. Įgyvendintas projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visaginė įkūrimui“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006, kurio pagrindu atlikti buvusio vaikų darželio, adr. Taikos pr. 20A, Visaginas, konversijos darbai, paverčiant juos moderniais savarankiško gyvenimo namais. Vykdomas projektas „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“. Renovuotas daugiabutis gyvenamasis namas Festivalio g. 10, Visaginė.	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
								2018-2020 2016-2020 2016-2021	Renovuotas daugiabutis gyvenamasis namas Visagino g. 5, Visagine. Renovuotas daugiabutis gyvenamasis namas Jaunystės g. 13, Visagine. Renovuotas daugiabutis gyvenamasis namas Kosmoso g. 28, Visagine. <i>Šaltinis: VSA, apva.lt</i>	
7.5.	Ryšių infrastruktūra						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdoma: 1 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 1			
7.5.1.	Ryšių priemonių prieinamumo užtikrinimas potencialiems vartotojams.	Parengti reikalingi TPD ar ŽSFP. Parengti ir realizuoti statybos projektai.	VSA AB „Telia Lietuva“, Kt.	VSA BL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2020	Pagal projektą „Wi-Fi4EU“ Visagino mieste įrengtos nemokamos belaidžio interneto ryšio zonos šiuose pagrindiniuose bendruomenių gyvenimo centruose – parkuose, aikštėse, viešosiose bibliotekose, sveikatos centruose, muziejuose ir kitose viešose erdvėse: - Vilties g. 1; - Visagino g. vaikų žaidimo aikštelė (I mikrorajonas); - Sedulinos al. fontanas (I mikrorajonas); - Kempingas (I mikrorajonas); - Visagino g. pėsčiųjų alėja prie bibliotekos filialo (I mikrorajonas); - Visagino g. požeminė pėsčiųjų perėja (I mikrorajonas); - Visagino miesto paplūdimio zona (I mikrorajonas); - Sedulinos al. aikštė prie „Lidl“ parduotuvės (I mikrorajonas); - Sedulinos al. vaikų žaidimo aikštelė už PC „Domino“ (II mikrorajonas); - Santarvės aikštė (II mikrorajonas); - Sedulinos al. šalia gervų skulptūros (III mikrorajonas);	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
								2020	- Draugystės g. šalia Visagino Draugystės progimnazijos (III mikrorajonas). <i>Šaltinis: VSA</i> Parengtas investicinis projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“. <i>Šaltinis: lrv.lt</i>	
8.	REKREACIJOS IR TURIZMO PLĖTRA						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos: 4 Neįgyvendintos: 0 Iš viso: 4			
8.1.	Lokalinio lygmens turizmo ir aptarnavimo rekreacinių teritorijų plėtojimas.	Parengti TPD, ŽSFP ir/ar statybos projektai. Esamos rekreacinės teritorijos pritaikytos turizmo reikmėms.	VSA Privatūs vystytojai	VSA BL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2011 2011 2014 2015 2021	Parengtas <i>Visagino miesto paplūdimio I mikrorajone detalusis planas</i> (TPD registracijos Nr. T00053940). Parengtas <i>Visagino miesto paplūdimio II mikrorajone detalusis planas</i> (TPD registracijos Nr. T00053941). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013 m. balandžio 23 d. TPD patikrinimo aktu Nr. TP1-980 patvirtintas <i>Visagino miesto turistinės stovyklavietės detalusis planas</i> (TPD registracijos Nr. T00053845). Pradėtos teikti apgyvendinimo paslaugos Visagino rekreacijos paslaugų centro filiale „Visagino parkas“ (Visagino sav., Ramybės k., Balto g. 1). Įgyvendinant projektą „ <i>Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai</i> “ atlikti šie darbai: medinių laiptų, medinės tvorelės demontavimas bei įrengti nauji, įrengta aikštelė su pavėsiu (su galimybe laikyti valtį ir žvejybinę įrangą), taip pat mažesnė pavėsinė ant vejų. Taip pat	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
								2021 2021	įrengti mažoji infrastruktūra - stalas, suolas, suoliukas, laužavietės, dviračių stovai, įrengtos šiukšlių dėžės. Sutvarkytas medinis takas, esantį šalia Kukuižės ežero, Vytauto Didžiojo paminklas, esantis Kalviškių kaime ir kt. Įgyvendinant projektą „ <i>Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklavimo priemonėmis</i> “ Visagino savivaldybėje suplanuota įrengti 6 informacinius standus. <i>Šaltinis: VSA, tpdr.lt</i>	
8.2.	Vandens sporto plėtojimas ežeruose, įrengiant visą privalomą rekreacinę infrastruktūrą: poilsio zonas, paplūdimius, prieplaukas.	Parengti TPD, ŽSFP. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Įrengta rekreacinė infrastruktūra .	VSA Privatūs vystytojai	VSA BL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2011-2013 2021	Įgyvendintas projektas „ <i>Sporto zonos modernizavimas Visagino ežero pakrantėje</i> “ – įrengtas aktyvaus poilsio ir sporto kompleksas: rekonstruotas miesto futbolo stadionas, teniso kortai, įrengtas kempingas, renovuota parko zonos susisiekimo infrastruktūra, miesto paplūdimys, sutvarkytos viešosios erdvės prie Visagino ežero. Įgyvendintas projektas „ <i>Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere</i> “. Įgyvendinant projektą Visagino ežero pakrantėje įrengta valčių nuleidimo vieta, pritaikyta mažiesiems pramoginiams laivams iki 6 m ilgio. Valčių pakėlimui įrengta elektrinė talė. <i>Šaltinis: VSA</i>	
8.3.	Rajoninės dviračių trasos Ignalina – Vidiškės – Naujasis Daugėliškis – Rimšė –	Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai.	VSA	VSA BL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2012	2012 m. sausio 23 d. Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus TPD patikrinimo aktu Nr. TP1-133 patvirtintas <i>Dviračių takų įrengimo Visagino savivaldybės teritorijoje specialusis planas (TPD registracijos Nr. T00053485)</i> .	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
	Visaginas įrengimas.								<i>Šaltinis: tpdr.lt</i>	
8.4.	Lokalinės dviračių ir pėsčiųjų trasos aplink Visagino ežerą įrengimas.	Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai.	VSA	VSA BL Kitos lėšos	2012	2023	Vykdoma	2012	2012 m. sausio 23 d. Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus TPD patikrinimo aktu Nr. TP1-133 patvirtintas <i>Dviračių takų įrengimo Visagino savivaldybės teritorijoje specialusis planas (TPD registracijos Nr. T00053485).</i> <i>Šaltinis: tpdr.lt</i>	
9.	CIVILINĖS SAUGOS SPRENDINIAI						Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos: 0 Neįgyvendintos: 2 Iš viso: 2			
9.1	LR gyventojų apsaugos radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje atveju plano atnaujinimas ir patvirtinimas Vyriausybėje	Atnaujintas LR gyventojų apsaugos radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje atveju planas ir nustatyta tvarka patvirtintas Vyriausybėje.	VSA VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“	VSA BL Kitos lėšos	2012	2023	Neįgyvendinta		Pagal 2010 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymo Nr. v-345 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymų, susijusių su civilinės saugos teisiniu reguliavimu, pripažinimo netekusiais galios“ 5 punktą LR gyventojų apsaugos radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje atveju planas pripažintas netekusiu galios. Planas neatnaujintas.	
9.2.	Civilinės saugos infrastruktūros specialiojo plano parengimas.	Parengtas Civilinės saugos infrastruktūros specialusis planas.	VSA	VSA BL	2012	2023	Neįgyvendinta		Civilinės saugos infrastruktūros specialusis planas neparengtas.	


Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatas	Neįgyvendinimo priežastys
	Sutrumpinimai: VSA - Visagino savivaldybės administracija KPD - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ESO - Energijos skirstymo operatorius ES SFL - Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos BL - biudžeto lėšos TPD – Teritorijų planavimo dokumentas TPDR – Teritorijų planavimo dokumentų registras ŽSFP – Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektas									

3. TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS

3.1. ERDVINĖ STRUKTŪRA IR GYVENAMOSIOS VIETOVĖS

Teigiamos tendencijos

- Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas vykdomas (1 pav.).
- Rengiami teritorijų planavimo dokumentai urbanistinių sprendinių įgyvendinimui skirtingos paskirties teritorijoms – pramoninėms, inžinerinės infrastruktūros, kapinių, kt.
- Vykdoma kokybinė gyvenamųjų teritorijų plėtra – atnaujinamos viešosios erdvės ir viešoji infrastruktūra daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, renovuojami pastatai, tvarkomi želdynai.
- Tvarkomos apleistos teritorijos ir pastatai.
- Renovuojamos esamos ir įrengiamos naujos automobilių stovėjimo aikštelės mieste.
- Vystomos pramoninės teritorijos – rengiami TPD, galimybių studijos, remontuojamos patalpos, kuriama reikalinga infrastruktūra, parengtas žemės gelmių išteklių naudojimo planas.



1 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Erdvinės struktūros ir gyvenamųjų vietovių sprendinių įgyvendinimas.

Neigiamos tendencijos

- Visagino savivaldybės 2012 m. bendrojo plano sprendiniai urbanistinėje srityje ir reglamentai neatitinka pakitusių socialinių ir ekonominių aplinkybių.
- Bendrojo plano sprendiniai iš dalies neatitinka pasikeitusio TPD rengimą reglamentuojančių teisės aktų reguliavimo.
- Nevystoma želdynų teritorijų plėtra savivaldybės teritorijoje, nesuformuota vieninga želdynų struktūra mieste.
- Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybėje stebimas statybų sektoriaus sąstingis.

- Dėl stagnuojančios ekonominės situacijos ir neaiškių perspektyvų išlieka ribota gyvenamojo fondo įvairovė, skurdi kokybė.
- Nevystomi periferiniai urbanistiniai centrai.

3.2. KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SPRENDINIAI

Teigiamos tendencijos

- Rengiami teisiniai aktai želdinių priežiūros reglamentavimui savivaldybės lygmeniu.
- Tvarkomos želdynų teritorijos miesto ribose, gausinami želdynai prie visuomeninių pastatų, prižiūrimi želdiniai.

Neigiamos tendencijos

- Neįgyvendinti Bendrojo plano sprendiniai kraštovaizdžio apsaugos srityje (2 pav.).
- Želdynai tvarkomi tik miesto administracinėse ribose.
- Koncentruojantis į gamtinių teritorijų pritaikymą rekreacinėms miestiečių reikmėms nėra skiriamas pakankamas dėmesys gamtinio karkaso teritorijų ekologinio stabilizavimo funkcijos užtikrinimui.



2 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Kraštovaizdžio apsaugos sprendinių įgyvendinimas.


3.3. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SPRENDINIAI

Teigiamos tendencijos

- Savivaldybėje esančio archeologijos paveldo - Petriškės senovės gyvenvietė III (unik. objekto kodas - 34726) - apsaugos įtvirtinimas sustiprina Visagino savivaldybės identitetą, didina turistinį vietos potencialą.

Neigiamos tendencijos

- Ataskaitiniu laikotarpiu dauguma Bendrojo plano sprendinių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje nepradėti vykdyti (3 pav.).
- Viešoji infrastruktūra nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijose nebuvo vystyta, kas neigiamai įtakoja savivaldybės turistinį potencialą ir menkina turizmo plėtros perspektyvas.



3 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Nekilnojamojo kultūros paveldo sprendinių įgyvendinimas.


3.4. BIOPRODUKČINIO ŪKIO TERITORIJŲ SPRENDINIAI

Teigiamos tendencijos

- Vykdomi Bendrojo plano sprendiniai bioprodukcinio ūkio teritorijose (4 pav.).
- Stebimas Visagino savivaldybės vandens teritorijų rekreacinio potencialo išnaudojimas.

Neigiamos tendencijos

- Nevystomos rekreacinės teritorijos prie vandens telkinių užmiesčio zonose.
- Neparengti žemės ir miškų ūkio teritorijų vystymo sprendiniai smulkesniame mastelyje.




4 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Bioproductinio ūkio teritorijų sprendinių įgyvendinimas.

3.5. SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI

Teigiamos tendencijos


- Didžioji dalis BP sprendinių socialinės infrastruktūros srityje yra vykdomi (5 pav.).
- Optimizuotas švietimo įstaigų tinklas.
- Vystomas kultūrinės infrastruktūros tinklas ir plečiama kultūrinių veiklų įvairovė.
- Visagino savivaldybėje įgyvendinamos iniciatyvos, siekiant užtikrinti geresnį socialinių paslaugų prieinamumą.
- Plečiama tiek institucinė globa, tiek ir paslaugos, teikiamos namuose.
- Stiprinamos paslaugos socialiai pažeidžiamiems asmenims, taip pat įgyvendinami projektai siekiant integruoti neįgaliuosius į bendruomenę ir suteikti jiems reikalingą pagalbą.
- Išlaikytas sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų tinklas, atnaujinta materialinė bazė.
- Gausinamas kokybiško socialinio būsto fondas.
- Vykdoma kokybinė gyvenamosios aplinkos plėtra – tvarkomos ir prižiūrimos viešosios erdvės, gausinama viešoji infrastruktūra, rekreacinės teritorijos, gerinamas pėsčiųjų ir dviračių susisiekimas.
- Savivaldybėje stebimi teigiami migracijos rodikliai.
- Ataskaitiniu laikotarpiu nuosekliai mažėjo registruotų bedarbių skaičius, įvykdytų nusikalstamų veikų rodikliai.



5 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Socialinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas.

Neigiamos tendencijos

- Ilguoju laikotarpiu Visagino savivaldybėje išlieka neigiamos demografinės tendencijos (6 pav.).
- Dėl žemo gimstamumo ir jaunų žmonių migracijos demografiniai pokyčiai rodo nuosekliai senėjančią gyventojų amžiaus struktūrą.



6 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis ataskaitiniu laikotarpiu. Šaltinis: osp.stat.gov.lt


3.6. SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI

Teigiamos tendencijos

- Įgyvendinami Bendrojo plano susisiekimo infrastruktūros sprendiniai – pagrinde vykdoma susisiekimo sistemos kokybinė plėtra, modernizuojamos esamos gatvės ir keliai (7 pav.).
- Visuomeninio transporto sistema optimizuojama pagal realų poreikį.

- Gerinama visuomeninio transporto paslaugų kokybė – atnaujinamos stotelės ir plečiamas jų tinklas, siekiama užtikrinti saugias sąlygas keleiviams - įrengiamas apšvietimas, ženklavimas.
- Įgyvendinami Bendrojo plano sprendiniai geležinkelių infrastruktūrai.
- Vystomas elektromobiliams pritaikytų stovėjimo aikštelių tinklas.

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI. priemonių įgyvendinimas



7 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Susisiekimo infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas.

Neigiamos tendencijos

- Neįgyvendinti Bendrojo plano numatyti susisiekimo tinklo kiekybinės plėtros sprendiniai.
- Neparengta vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo ir galimybių studija.

3.7. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI


Teigiamos tendencijos

- Įgyvendinami Bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros sprendiniai (8 pav.).
- Parengtas ir pagal kintančias aplinkybes 2023 m. pakeistas Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
- Vykdoma eksploatuojamų požeminių vandenų stebėseną, tiekiamo geriamojo vandens kokybės ir išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolė.
- Vykdomos radioaktyvių atliekų kapinyno įrengimo procedūros: rengiama teisinė bazė ir projektiniai darbai.
- Vykdomi Bendrojo plano sprendiniai atliekų tvarkymo srityje - uždarytas Visagino buitinių atliekų sąvartynas, rekultyvuota jo vieta, plečiamas konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklas,

vykdomi Bendrojo plano atliekų surinkimo/ sukaupimo aikštelių įrengimo sprendiniai pagal skirtingas atliekų rūšis.

- Įgyvendinta dalis bendrojo plano sprendinių energetikos infrastruktūros srityje – uždaryta Ignalinos AE, vykdomas elektros perdavimo tinklo atnaujinimas, modernizavimas.
- Įgyvendinami visuomeninių pastatų ir dalies gyvenamųjų namų statybos projektai, gerinant jų šilumines charakteristikas.
- Įgyvendinama ryšių infrastruktūros plėtra.

INERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI. priemonių įgyvendinimas



8 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas.

Neigiamos tendencijos

- Neįgyvendinti Bendrojo plano sprendiniai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimo.
- Priešgaisrinių priemonių poreikis išlieka nepatenkintas tose vietovėse, kur nėra prieigos prie vandentiekio.
- Didelės dalies Bendrojo plano sprendinių dėl energetikos infrastruktūros plėtros neįgyvendinti sustabdžius naujos AE statybos projektą.
- Nevyko Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas dėl dujotiekio infrastruktūros įrengimo.
- Išlieka vangus daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo procesas.


3.8. REKREACIJOS IR TURIZMO PLĖTRA

Teigiamos tendencijos

- Vykdomi visi Bendrajame plane numatyti rekreacijos ir turizmo plėtros sprendiniai (9 pav.).
- Vystomos rekreacinės teritorijos bei rekreacinės paskirties statiniai prie vandens telkinių, plečiama turizmo infrastruktūros bazė.

Neigiamos tendencijos

- Rekreacinių teritorijų plėtra vykdoma išimtinai miesto teritorijoje. Kitose savivaldybės vietose tokių teritorijų vystymas yra fragmentiškas ir labai nedidelės apimtys.
- Neišnaudotas savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių turistinis potencialas.



9 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Rekreacijos ir turizmo plėtros sprendinių įgyvendinimas.

3.9. CIVILINĖS SAUGOS SPRENDINIAI


Teigiamos tendencijos

- Nuolat atnaujinami Visagino savivaldybės ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planai.
- Įgyvendinamos ekstremalių situacijų prevencijos priemonės.

Neigiamos tendencijos

- Iš esmės pakitus civilinės saugos situacijai po naujos AE statybos atšaukimo Bendrojo plano sprendiniai neteko aktualumo ir nebuvo įgyvendinti (10 pav.).

CIVILINĖS SAUGOS SPRENDINIAI. priemonių įgyvendinimas




■ NEĮGYVENDINTA

10 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Civilinės saugos sprendinių įgyvendinimas.

4. IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI

IŠVADOS

- Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu 2012 - 2023 m. laikotarpyje nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius.
- Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos Priemonių plane numatytos 69 priemonės. Per 2012 - 2023 metų laikotarpį įgyvendinta 13 priemonių (19 % visų priemonių), pradėtos vykdyti 35 priemonės (51 % visų priemonių), neįgyvendinta 21 priemonė (30 % visų priemonių) (11 pav., 1 lentelė).



11 pav. Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS (2012-2023 m.)	Numatytų priemonių sk.	Įgyvendintos priemonės		Vykdomos priemonės		Neįgyvendintos priemonės	
		Vnt.	%	Vnt.	%	Vnt.	%
ERDVINĖ STRUKTŪRA IR GYVENAMOSIOS VIETOVĖS	7	3	42%	1	14%	3	44%
KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SPRENDINIAI	3	0	0%	0	0%	3	100%
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SPRENDINIAI	5	0	0%	1	20%	4	80%
BIOPRODUKCIŲ ŪKIO TERITORIJŲ SPRENDINIAI	4	0	0%	3	75%	1	25%
SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI	8	3	38%	5	62%	0	0%
SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI	3	1	33%	2	67%	0	0%
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI	33	6	18%	19	58%	8	24 %
REKREACIJOS IR TURIZMO PLĖTRA	4300	0	0%	4	100%	0	0%
CIVILINĖS SAUGOS SPRENDINIAI	2	0	0%	0	0%	2	100%
<i>Iš viso:</i>	69	13	19%	35	51%	21	30%

- Bendrajame plane numatytos perspektyvinės urbanistinės plėtros teritorijos viršija Teritorijų planavimo taisyklėse rekomenduojamą 20% normą naujos plėtros teritorijoms. Tai sudaro sąlygas urbanizuoti atokiais teritorijas, kas nėra racionalu darnaus miesto vystymosi požiūriu - kyla rizika dėl vystomų teritorijų išsibarstymo, neracionalaus inžinerinės infrastruktūros įrengimo, jos eksploatavimo kaštų.
- Miesto teritorijoje daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorijos nėra suplanuotos kompleksiskai žemesniame lygmenyje – nėra parengta kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų stambesniame mastelyje, kurie detalizuotų bendrojo plano sprendinius – urbanizuotų teritorijų plėtrą ar atnaujinimą, susisiekimo infrastruktūros vystymą, viešosios želdynų sistemos formavimą.
- Vangi daugiabučių namų renovacija, nevykdomas daugiabučių kvartalų atnaujinimo procesas, itin prasta dalies inžinerinių sistemų būklė sąlygoja menką būsto fondo vertę ir lemia gyvenamosios aplinkos patrauklumo mažėjimą.
- Visagino AE veiklos nutraukimas ir naujos AE statybų proceso sustabdymas, iš esmės pakeitė Visagino savivaldybės ekonominę bei socialinę aplinką – ryškūs visuomenės senėjimo rodikliai, ilgalaikėje perspektyvoje mažėjantis savivaldybės gyventojų skaičius betarpiškai įtakojo miesto gyventojų socialinius poreikius, statybų sektoriaus stagnaciją.
- Atšaukus naujos AE statybas ir nepasiteisinus optimistinėms savivaldybės ekonominėms bei demografinėms prognozėms didelė dalis Bendrojo plano sprendinių neteko savo aktualumo.
- Planuojant įgyvendinti numatomą Visagino laisvosios ekonominės zonos (toliau – LEZ) projektą, būtina kompleksiskai įvertinti jo įtaką Visagino miesto socialinei aplinkai, aplinkosaugai bei tolimesniam urbanistiniam vystymuisi.

PROGNOZĖS

- Nepaisant neigiamų demografinių tendencijų ilguoju laikotarpiu, dėl savo energetinės infrastruktūros išvystymo ir vystomo ekonominio potencialo (planuojamas LEZ įsteigimas) Visagino savivaldybė išliks reikšmingu gyventojų, darbo vietų ir paslaugų koncentracijos centru, todėl būtina vykdyti kokybinę miesto plėtrą - vystyti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, kompleksiskai modernizuoti miesto dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų, viešųjų erdvių ir gyvenamųjų kvartalų aplinką, išnaudoti savivaldybės turistinį potencialą, vystyti paslaugų infrastruktūrą.
- Atsižvelgiant į Visagino savivaldybės demografines tendencijas, būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotos teritorijos rezervų panaudojimą, neskatinant kiekybinės urbanizuotų teritorijų plėtros.

SIŪLYMAI

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

- Kaupti ir analizuoti informaciją apie Visagino savivaldybės kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti savivaldybės teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Reguliariai rengti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
- Įvertinti savivaldybės galimybę ataskaitai reikalingus duomenis rinkti ir sisteminti savarankiškai.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

- Priemonių planas turi būti atnaujinamas/ papildomas, parengus bendrojo plano keitimą/ korektūrą ar parengus kitus TPD, tiesiogiai susijusius su Visagino savivaldybės teritorija.

Dėl Bendrojo plano keitimo/koregavimo:

- Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.
- Įvertinus Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatus bei ataskaitiniu laikotarpiu pakitusią teritorijų planavimą reglamentuojančią teisinę bazę (LR teritorijos bendrojo plano, Teritorijų planavimo įstatymo, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo, LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo), **siūloma keisti Visagino savivaldybės bendrąjį planą**, atsižvelgiant į pakitusią socialinę aplinką, ekonominės plėtros tendencijas, įvertinant neįgyvendintų Bendrojo plano sprendinių aktualumą bei poreikį.

5. PRIEDAI

Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo programos
2 priedas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO RODIKLIAI

Nr.	Rodiklis	Matavimo vienetas	Duomenų šaltinis	Patvirtinimo metai, 2011	Ataskaitiniai metai, 2023
2.	Teritoriniai rodikliai				
2.10.	Teritorijos funkcinių zonų plotas pagal Teritorijų planavimo normų funkcinių zonų specifikaciją	ha	VSA (pagal BP sprendinius)	N. d.	N. d.
2.11.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas saugojimo režimas	ha	VSA (pagal BP sprendinius)	N. d.	N. d.
2.12.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas saugojimo režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.13.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas saugojimo režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.14.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas modernizavimo režimas	ha	VSA (pagal BP sprendinius)	N. d.	N. d.
2.15.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas modernizavimo režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.16.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas modernizavimo režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.17.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas konversijos (pertvarkymo) režimas	ha	VSA (pagal BP sprendinius)	N. d.	N. d.
2.18.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas pertvarkymo (konversijos) režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.19.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas konversijos (pertvarkymo) režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.20.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas naujos plėtros režimas	ha	VSA (pagal BP sprendinius)	N. d.	N. d.
2.21.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas naujos plėtros režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.22.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas naujos plėtros režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.23.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas rezervavimo režimas	ha	VSA (pagal BP sprendinius)	N. d.	N. d.
2.24.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas rezervavimo režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.

Nr.	Rodiklis	Matavimo vienetas	Duomenų šaltinis	Patvirtinimo metai, 2011	Ataskaitiniai metai, 2023
2.25.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas rezervavimo režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.26.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas <i>status quo</i> (be esminių pokyčių) režimas	ha	VSA (pagal BP sprendinius)	N. d.	N. d.
2.27.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas <i>status quo</i> (be esminių pokyčių) režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
2.28.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas <i>status quo</i> (be esminių pokyčių) režimas	vnt.	VSA (pagal VTPSI duomenis)	N. d.	N. d.
3.	Mobilumas				
3.1.	Transporto rūšių pasiskirstymas – santykis tarp kelionių skirtingomis transporto rūšimis: kelionės pėsčiomis, bevarikliu transportu, viešuoju transportu, automobiliu.	%	VSA (pagal apklausų rezultatus)	Apklausa nebuvo atliekama	Apklausa nebuvo atliekama
5.	BP sprendiniuose numatyti viešosios infrastruktūros (susisiekimo, želdynų, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros) objektai, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis ir stadija				
5.1.	Planuojamas naujų automobilių kelių ilgis	km	Savivaldybė (pagal parengtus BP sprendinius. Nurodomas numatomas realizavimo laikas ir informacija apie įgyvendinimo stadiją)	N. d.	N. d.
5.2.	Planuojamas naujų C ir aukštesnės kategorijos gatvių ilgis	km		N. d.	N. d.
5.3.	Planuojamas naujų dviračių takų ilgis	km		N. d.	N. d.
5.4.	Planuojamų atskirųjų želdynų, mažesnių kaip 1 ha, skaičius	vnt.		N. d.	N. d.
5.5.	Planuojamų atskirųjų želdynų, mažesnių kaip 1 ha, plotas	ha		N. d.	N. d.
5.6.	Planuojamų atskirųjų želdynų, didesnių kaip 1 ha, skaičius	vnt.		N. d.	N. d.
5.7.	Planuojamų atskirųjų želdynų. Didesnių kaip 1 ha, plotas	ha		N. d.	N. d.
5.8.	Planuojamas gatvių linijinis apželdinimas (medžiais ir krūmais)	km		N. d.	N. d.
5.9.	Planuojamos naujos ikimokyklinio ugdymo įstaigos	vnt.		-	-
5.10.	Planuojamos naujos mokyklos	vnt.		-	-
5.11.	Planuojamos naujos kultūros įstaigos	vnt.		-	1
5.12.	Planuojamos naujos sveikatos priežiūros įstaigos	vnt.		-	-
5.13.	Planuojami nauji magistraliniai šilumos tiekimo tinklai	km		-	-
5.14.	Planuojami rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai	km		-	-
5.15.	Planuojami ir rekonstruojami centrinio šilumos tiekimo šilumos šaltiniai	vnt.		-	-
5.20.	Planuojamos termofikacinės elektrinės	vnt.	Savivaldybė (pagal parengtus BP sprendinius. Nurodomas numatomas realizavimo laikas ir informacija apie)	-	-
5.21.	Planuojami nauji magistraliniai vandentiekio tinklai	km		-	-
5.22.	Planuojami rekonstruoti vandentiekio tinklai	km		12,037	12,037
5.23.	Planuojamos ir rekonstruojamos vandenvietės	vnt.		-	-
5.24.	Planuojamos ir rekonstruojamos vandens ruošyklos	vnt.		-	-
5.25.	Planuojamos ir rekonstruojamos vandens stotys	vnt.		1	1
5.26.	Planuojamos ir rekonstruojamos vandens talpyklos	vnt.		-	-

Nr.	Rodiklis	Matavimo vienetas	Duomenų šaltinis	Patvirtinimo metai, 2011	Ataskaitiniai metai, 2023
5.27.	Planuojami nauji buitinių nuotekų tinklai	km	įgyvendinimo stadiją)	-	-
5.28.	Planuojami rekonstruoti buitinių nuotekų tinklai	km		4,912	4,912*
5.29.	Planuojamos ir rekonstruojamos buitinių nuotekų siurblynės	vnt.		3	3**
5.30.	Planuojamos ir rekonstruojamos buitinių nuotekų valyklos	vnt.		1	1**
5.31.	Planuojami nauji magistraliniai paviršinių nuotekų tinklai	km		-	-
5.32.	Rekonstruojami magistraliniai paviršinių nuotekų tinklai	km		-	-
5.33.	Planuojamos ir rekonstruojamos paviršinių nuotekų valyklos	vnt.		-	-
5.34.	Planuojamos ir rekonstruojamos paviršinių nuotekų kaupyklos	vnt.		-	-

Pastabos: * - 2020 m.

** - 2010 m.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Visagino savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2012–2023 metų ataskaitos patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-15 Nr. ĮV-E-121
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-15 12:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-15 12:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-25 15:39 - 2025-10-24 15:39
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė (DS)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-15 13:40
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-15 13:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 10:13 - 2025-04-24 10:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ataskaita savivaldybės.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-15 nuorašą suformavo Viktoras Rancevas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-