



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VISAGINO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO  
STEBĖSENOS 2011–2023 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2025 m. balandžio \_\_\_\_ d. Nr. IV-E-\_\_\_\_  
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 dalimi ir 34 straipsnio 6 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 ir 21 punktais bei atsižvelgdamas į Visagino savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl pritarimo Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2011–2023 metų ataskaitai“:


1. T v i r t i n u Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2011–2023 metų ataskaitą (pridedama).

2. N u s t a t a u Stebėsenos ataskaitą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas



**KAUNO PLANAS**

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2025 m. balandžio \_\_\_\_ d.  
įsakymu Nr. IV-E-\_\_\_\_

**VISAGINO MIESTO BENDROJO PLANO  
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS  
2011–2023 METŲ**

**A T A S K A I T A**

**PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:**  
VISAGINO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

**RENGĖJAS:**  
UAB “KAUNO PLANAS“

**ĮMONĖS DIREKTORIUS:**  
L. BYLA

**KOMPLEKSO NR:** 495-124/2

2025

**Rengėjai:**

Direktorius Laurynas Byla

Architektė Rūta Sipavičienė

**TURINYS:**

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. BENDRIEJI DUOMENYS .....</b>                                                                                             | <b>4</b>  |
| 1.1. Įvadas .....                                                                                                              | 4         |
| 1.2. Ataskaitos tikslas ir uždaviniai .....                                                                                    | 4         |
| 1.3. Baigiamosios nuostatos .....                                                                                              | 5         |
| <b>2. VISAGINO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS<br/>PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS UŽ 2011 – 2023 m. ....</b> | <b>6</b>  |
| <b>3. TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS<br/>TEMAS .....</b>                                   | <b>30</b> |
| 3.1. VISAGINO MIESTO VIDAUS APLINKOS SPRENDINIAI .....                                                                         | 30        |
| 3.2. SOCIALINĖS APLINKOS SPRENDINIAI .....                                                                                     | 32        |
| 3.3. EKONOMINĖS APLINKOS SPRENDINIAI .....                                                                                     | 33        |
| 3.4. SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI .....                                                                                    | 34        |
| 3.5. INŽINERINĖS APLINKOS SPRENDINIAI .....                                                                                    | 35        |
| 3.6. CIVILINĖS SAUGOS SPRENDINIAI .....                                                                                        | 36        |
| <b>4. IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI .....</b>                                                                                   | <b>37</b> |
| <b>5. PRIEDAI .....</b>                                                                                                        | <b>39</b> |

## 1. BENDRIEJI DUOMENYS

### 1.1. Įvadas

Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 29 str., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. D1-8) V skyriumi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 07 d. įsakymu Nr. D1-21), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatais (patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1056, 2024 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-149 redakcija) ir Visagino savivaldybės mero 2024 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. PV-E-374 patvirtinta Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Programa).

Visagino miesto bendrojo plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-14 „Dėl Visagino miesto bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), ir Visagino miesto bendrojo plano korektūros, patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T -124 „Dėl Visagino savivaldybės bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita parengta už 2011 - 2023 m. laikotarpį.

Ataskaitoje analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, įvertinant gautus duomenis apie įgyvendintus/ įgyvendinamus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, žemėtvarkos dokumentus, techninius projektus ir jų realizaciją, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui.

### 1.2. Ataskaitos tikslas ir uždaviniai

Ataskaitos parengimo tikslai ir uždaviniai – rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, pateikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos laikotarpiu surinktų duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, atlikti viešinimo procedūras.

### **1.3. Baigiamosios nuostatos**

Patvirtinta Ataskaita ir BP sprendinių įgyvendinimo programos rodiklių lentelė užpildyta nustatyta tvarka ir pagal technines galimybes pateikiama Teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (toliau - TPSIS).

Pagal patvirtintą Programą Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos Ataskaita už nustatytus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

Stebėsenos Ataskaitos rengimo laikotarpiu TPSIS portalu naudotis nepavyko dėl atliekamų sistemos tvarkymo darbų, todėl nebuvo techninių galimybių naudoti tų bendrųjų rodiklių duomenų, kuriuos skirtingi duomenų tiekėjai teikia tiesiogiai į TPSIS. Dėl gautų duomenų trūkumo, pateikiami rodikliai tik už 2011 ir 2023 metus, neišskiriant tarpinių laikotarpių verčių.

Bendrųjų rodiklių lentelėje pildomi tik tie rodikliai, kuriuos pagal kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-07 įsakymu Nr. D1-21), savivaldybių administracijos įpareigotos rinkti pagal aprašo 2 Priedą, ir kuriuos pateikė Ataskaitos rengėjui jos rengimo metu.

## 2. VISAGINO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS UŽ 2011 – 2023 m.

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                   | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                                                | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                         | Įgyvendinimo data      | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.       | <b>VISAGINO MIESTO VIDAUS APLINKOS SPRENDINIAI</b>                                      |                                                                                                             |                      |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 2<br>Vykdamos priemonės: 8<br>Neįgyvendintos priemonės: 1<br>Iš viso: 11 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1.1.     | <b>Visagino miesto teritorinis zonavimas</b>                                            |                                                                                                             |                      |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 2<br>Vykdamos priemonės: 5<br>Neįgyvendintos priemonės: 1<br>Iš viso: 8  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1.1.1.   | Visagino miesto savivaldybės administracinių ribų keitimo specialiojo plano parengimas. | Parengtas Visagino miesto savivaldybės administracinių ribų keitimo planas. Įteisintos naujos miesto ribos. | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Įgyvendinta                                                                                      | 2012-05-23<br><br>2017 | Priimtas LR vyriausybės nutarimas Nr. 556 „Dėl Visagino savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“, kurio pagrindu įteisintos naujos miesto ribos.<br><br><i>Visagino miesto BP korektūra panaikintas prieštaravimas tarp galiojančiu BP nustatytų miesto administracinių ribų ir Visagino savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų plano sprendinių.</i><br><br><i>Šaltinis: VSA</i> |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                                                                            | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                             | Atsakingi vykdytojai       | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas      | Įgyvendinimo data            | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.1.2.   | Miesto centro detaliojo plano parengimas.                                                                                                        | Rezervuojama miesto teritorija miesto centrui. Parengtas miesto centro detalusis planas. | VSA                        | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Įgyvendinta   | 2011                         | Parengtas <i>Visagino miesto (bendramiestinio) centro detalusis planas</i> , TPD reg. Nr. T00054166.<br><i>Šaltinis: tpdr.lt</i>                                                                                                                                                                                                                    | -                         |
| 1.1.3.   | Daugiaaukščių gyvenamųjų namų rajonų plėtra šiaurinėje miesto dalyje prie Taikos prospekto.                                                      | Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai.                                 | VSA<br>Privatūs vystytojai | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta | -                            | Nerengti daugiaaukščių gyvenamųjų namų TPD šiaurinėje miesto dalyje. Nerengti statybos projektai.<br><i>Šaltinis: tpdr.lt</i>                                                                                                                                                                                                                       | -                         |
| 1.1.4.   | Mažaaukščio gyvenamojo užstatymo plėtra pietrytinėje miesto dalyje, buvusio karjero teritorijoje ir rytinėje dalyje, buvusių kareivinių vietoje. | Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai.                                 | VSA<br>Privatūs vystytojai | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma       | 2015<br><br>2019<br><br>2023 | Parengtas <i>Individualių gyvenamųjų kvartalų (sklypų) detalusis planas</i> , TPD reg. Nr. T00053487.<br><br>Įgyvendintas projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį“.<br><br>Inicijuotas kareivinių pastatų pripažinimo bešeimininkiu turtu procesas.<br><i>Šaltinis: VSA</i> |                           |
| 1.1.5.   | Urbanizuotų rekreacinių zonų plėtra pietinėje miesto dalyje ir prie Gulbinės upelio.                                                             | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Įrengta rekreacinė infrastruktūra.               | VSA<br>Privatūs vystytojai | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma       | 2011 – 2013                  | Įgyvendintas projektas „Visagino miesto šaligatvių, privažiavimų ir viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą“.                                                                                                                                                                                          |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                 | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                                                                                                | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                       |                                                                                                                                                             |                      |                       |                      |                      |          | 2011              | Kompleksiškai rekonstruota Sedulinos pėsčiųjų alėja centrinėje miesto dalyje.<br><br>Parengti Visagino miesto paplūdimio I ir II mikrorajone detalieji planai.                                                                                                                                                                     |                           |
|          |                                                                                       |                                                                                                                                                             |                      |                       |                      |                      |          | 2023              | Įgyvendintas projektas Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0007 „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“. <i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                                                 |                           |
| 1.1.6.   | Neurbanizuotų rekreacinių teritorijų vystymas prie Visagino ežero ir Gulbinės upelio. | Rezervuotos rekreacinės teritorijos prie Visagino ež. ir Gulbinės upelio.<br><br>Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Įrengta rekreacinė infrastruktūra. | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma  | 2011-2013         | Įgyvendintas projektas „Sporto zonos modernizavimas Visagino ežero pakrantėje“ – įrengtas aktyvaus poilsio ir sporto kompleksas: rekonstruotas miesto futbolo stadionas, teniso kortai, įrengtas kempingas, renovuota parko zonos susisiekimo infrastruktūra, miesto paplūdimys, sutvarkytos viešosios erdvės prie Visagino ežero. |                           |
|          |                                                                                       |                                                                                                                                                             |                      |                       |                      |                      |          | 2015              | Patvirtintu <i>Individualių gyvenamųjų kvartalų (sklypų) detaliuoju planu</i> suformuoti atskirųjų želdynų sklypai prie Gulbinės upelio.                                                                                                                                                                                           |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                     | Laukiamų rezultatų aprašymas                                              | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data                                | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                           |                                                                           |                      |                       |                      |                      |          | 2021                                             | Sklypai įregistruoti NT registre.<br><br>Įgyvendintas projektas „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežero pakrantėje.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1.1.7.   | Teritorijų, rezervuojamų visuomenės poreikiams detaliųjų planų paregimas. | Rezervuotos 5 teritorijos periferiniams centrams. Parengti teritorijų DP. | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Vykdoma  | 2011<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2011 | Patvirtintas <i>Irkavimo bazės Visagino miesto teritorijoje įrengimo (žemės sklypo suformavimo) detalusis planas.</i><br><br>Įregistruoti <i>Visagino miesto paplūdimio I ir II mikrorajonuose detalieji planai.</i><br><br>Patvirtintas <i>Visagino miesto (bendramiestinio) centro detalusis planas.</i><br><br>Patvirtintas <i>Visagino miesto sveikatingumo ir laisvalaikio komplekso detalusis planas.</i><br><br>Patvirtintas <i>Visagino miesto turistinės stovyklavietės detalusis planas.</i> | -                         |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                    | Laukiamų rezultatų aprašymas                             | Atsakingi vykdytojai    | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                          | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                              | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                          |                                                          |                         |                       |                      |                      |                                                                                   | 2013              | Patvirtintas <i>Pagrindinio Visagino miesto stadiono detalusis planas.</i><br><br>Patvirtintas <i>Kultūros namų Banga komplekso Visagine, Parko g.16, detalusis planas.</i><br><br>Patvirtintas <i>Visagino miesto poilsio ir pramogų centro detalusis planas.</i>                      |                           |
|          |                                                                          |                                                          |                         |                       |                      |                      |                                                                                   | 2015              | Patvirtintu <i>Individualių gyvenamųjų kvartalų (sklypų) detaliuoju planu</i> suformuotas visuomeninės paskirties sklypas švietimo objekto statybai.<br><br>Patvirtintas <i>Naujų kapinių Visagino miesto teritorijoje detalusis planas.</i><br><i>Šaltinis: VSA, tpdr.lt, regia.lt</i> |                           |
| 1.1.8.   | Garažų teritorijos konversija į verslo ir netaršios pramonės teritoriją. | Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai. | VSA Privatūs vystytojai | VSA BL Kitos lėšos    | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                           | 2021              | Išduotas 1 statybos leidimas garažų paskirties pastato Energetikų g. 1A paskirties keitimui į gyvenamosios paskirties vieno buto namą.<br><i>Šaltinis: tpdr.lt</i>                                                                                                                      |                           |
| 1.2.     | <b>Žaliųjų plotų sistema</b>                                             |                                                          |                         |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 2<br>Neįgyvendintos priemonės: 0 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                               | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                                                                                                  | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data                        | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                      |                       |                      |                      | Iš viso: 2                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1.2.1.   | Pilnavertės žaliųjų plotų sistemos suformavimas ir vystymas.                        | Parengtas miesto želdynų sistemos specialusis planas.<br><br>Suformuoti atskirųjų želdynų sklypai.<br><br>Parengti ir įgyvendinti želdynų tvarkymo projektai. | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2011<br><br>2013<br><br>2019<br><br>2022 | Įregistruotas <i>Visagino miesto teritorijos šalia Vilties g. detalusis planas.</i><br><br>Patvirtintas <i>Visagino miesto teritorijos šalia Draugystės g. detalusis planas.</i><br><br>Parengtos apleistos teritorijos Vilties g. 3 sutvarkymo koncepcijos.<br><br>Parengtas Visagino miesto želdinių inventORIZACIJOS ir tvarkymo projektas.<br><i>Šaltinis: VSA</i> |                           |
| 1.2.2.   | Visagino miesto teritorijos miškų išdėstymo schemas (specialiojo plano) parengimas. | Parengta Visagino miesto teritorijos miškų išdėstymo schema/ miškotvarkos projektai.                                                                          | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2022                                     | Parengtas Visagino savivaldybės valstybinės reikšmės miškų vidinės miškotvarkos projektas, leidžiantis tvarkyti mieste esančius miškus, pritaikant juos rekreaciniams tikslams.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                                | -                         |
| 1.3.     | <b>Gamtinio karkaso formavimas</b>                                                  |                                                                                                                                                               |                      |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 1<br>Neįgyvendintos priemonės: 0<br>Iš viso: 1 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1.3.1.   | Didinti želdinių kiekį gamtinio karkaso teritorijose.                               | Parengti TPS, numatant želdynų gausinimą gamtinio karkaso teritorijose.                                                                                       | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2020                                     | Visagino savivaldybės taryba 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-131 patvirtino naujas <i>Visagino</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                                  | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                                                                                                                                                                                                  | Atsakingi vykdytojai    | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data                                                            | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                        | Didesnis želdinių kiekis gamtinio karkaso teritorijose.                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                      |                      |                                                                                                 | 2022                                                                         | savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.<br><br>Parengtas Visagino miesto želdinių inventorizacijos ir tvarkymo projektas.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 2.       | <b>SOCIALINĖS APLINKOS SPRENDINIAI</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 7<br>Neįgyvendintos priemonės: 2<br>Iš viso: 9 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 2.1.     | Sporto klubų ir centrų tinklo plėtojimas, sudarant lygias galimybes sportuoti visų rajonų gyventojams. | Rezervuota teritorija sveikatingumo ir sporto kompleksui. Parengti TPD ir/ ar statybos projektai.<br><br>Išplėtotas sporto įstaigų/ sporto įrenginių tinklas miesto rajonuose.<br><br>Įrengtos sporto aikštelės rekreacinėse bendro naudojimo miesto erdvėse. | VSA Privatūs vystytojai | VSA BL Kitos lėšos    | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2013<br><br><br><br><br><br><br><br>2015<br><br><br><br><br><br><br><br>2020 | Atnaujinta Visagino ežero pakrantė trumpalaikio poilsui ir sporto reikmėms - įrengtas centrinis miesto stadionas su bėgimo takais, 2 futbolo dirbtinės dangos aikštelės, teniso kortai su keturiomis aikštelėmis, kempingas, akrobatikos sporto centras.<br><br>Įrengta irklavimo bazė – modernus 2 a. pastatas, elingas ir 4 pontoninės prieplaukos.<br><br>Įsteigti:<br>- VšĮ Visagino graikų ir romėnų imtynių centras,<br>- VšĮ Visagino futbolo centras.<br><i>Šaltinis: VSA</i> | -                         |

[illegible]

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                 | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                           | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas      | Įgyvendinimo data              | Rezultatas                                                                                                                                                                                                       | Neįgyvendinimo priežastys                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                       |                                                                                        |                      |                       |                      |                      |               |                                | kultūros centro ir bendruomenės reikmėms.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                |                                                   |
| 2.5.     | Neuniversitetinės aukštosios mokyklos įsteigimas.                                     | Parengtas TPD. Parengtas ir realizuotas statybos projektas. Įsteigta švietimo įstaiga. | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta |                                | Neuniversitetinė aukštoji mokykla neįsteigta.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                            | Sprendinys neįgyvendintas, nes prarado aktualumą. |
| 2.6.     | Teritorijų rezervavimas švietimo įstaigų kompleksui.                                  | Rezervuota teritorija švietimo įstaigų kompleksui.                                     | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta |                                | Teritorijos nerezervuotos.                                                                                                                                                                                       | -                                                 |
| 2.7.     | Teritorijų rezervavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.                               | Rezervuotos 2 teritorijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (1,05 ir 0,99 ha).            | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Vykdoma       | 2015                           | Patvirtintu <i>Individualių gyvenamųjų kvartalų (sklypų) detaliuoju planu</i> suformuotas visuomeninės paskirties sklypas švietimo objekto statybai.<br><i>Šaltinis: tpd.r.lt</i>                                |                                                   |
| 2.8.     | Esamos sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės renovavimas ir modernizavimas. | Renovuota ir modernizuota esamų sveikatos priežiūros įstaigų materialinė bazė.         | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma       | 2014                           | Apšiltintas Visagino ligoninės pastatas.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                 |                                                   |
| 2.9.     | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimas.                                       | Pagal poreikį įsteigtos naujos socialinės paslaugas teikiančios įstaigos.              | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma       | 2014 - 2016<br><br>2014 – 2020 | Įgyvendintas projektas „Padėk vaikams – sustiprink šeimą“ – įkurtas 25 vietų vaikų dienos centras.<br><br>Įgyvendintas projektas „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas |                                                   |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                                     | Laukiamų rezultatų aprašymas                    | Atsakingi vykdytojai                             | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                             | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                           |                                                 |                                                  |                       |                      |                      |                                                                                                 | 2018 – 2021       | socialinio būsto įrengimui“ – įrengti 25 socialiniai būstai.<br><br>Įgyvendintas projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ (įkurti 16 vietų Savarankiško gyvenimo namai“. |                           |
|          |                                                                                                           |                                                 |                                                  |                       |                      |                      |                                                                                                 | 2018 - 2023       | Įgyvendintas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ – įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai (5 vietos) ir 25 vietų vaikų dienos centras.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                        |                           |
| 3.       | <b>EKONOMINĖS APLINKOS SPRENDINIAI</b>                                                                    |                                                 |                                                  |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdamos priemonės: 2<br>Neįgyvendintos priemonės: 0<br>Iš viso: 2 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 3.1.     | Verslo aplinkos gerinimas plečiant miesto inžinerinę infrastruktūrą, kuriant industrinę zoną, išgryninant | Kuriama verslo aplinkai tinkama infrastruktūra. | Parengti TPD.<br>Parengti/realizuoti inžinerinės |                       | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2011 - 2023       | Priemonė vykdoma.<br>Žr. priem.: 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.7.1, 5.8.1.                                                                                                                                                                               |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                               | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                                    | Atsakingi vykdytojai                | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                         | Įgyvendinimo data            | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                            | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          | pramonines miesto teritorijas.                                                                      |                                                                                                 | infrastruktūros statybos projektai. |                       |                      |                      |                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 3.2.     | Turizmo plėtojimas, įgyvendinant rekreacinių zonų sutvarkymą ir rekreacinės infrastruktūros plėtrą. | Parengtos turizmo programos/ plėtros planai.<br><br>Įrengta turizmui reikalinga infrastruktūra. | VSA                                 | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                          | 2011<br><br>2013<br><br>2020 | Parengti Visagino miesto paplūdimio I ir II mikrorajone detalieji planai.<br><br>Parengta turizmo ir aktyvaus poilsio Visagino savivaldybėje galimybių studija ir plėtros planas.<br><br>Įgyvendinta autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba.<br><i>Šaltinis: VSA</i> |                           |
| 4.       | <b>SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI</b>                                                             |                                                                                                 |                                     |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 5<br>Neįgyvendintos priemonės: 5<br>Iš viso: 10 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 4.1.     | <b>Išorės susisiekimo tinklas</b>                                                                   |                                                                                                 |                                     |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 0<br>Neįgyvendintos priemonės: 3<br>Iš viso: 3  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 4.1.1.   | Apvažiuojamo pobūdžio C1 kategorijos gatvės, apgaubiančios urbanizuotas teritorijas                 | Parengti TPD.<br>Parengti ir realizuoti statybos projektai.                                     | VSA                                 | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                    |                              | C1 kategorijos gatvės įrengimas neinicijuotas.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                                                                                | -                         |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                                                       | Laukiamų rezultatų aprašymas                             | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                              | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          | šiaurinėje ir rytinėje miesto dalyje įrengimas, bei jos tęsinys iki rajoninės reikšmės kelio Nr. 1417 „Visaginas – Rimšė“.  |                                                          |                      |                       |                      |                      |                                                                                                 |                   |                                                                                                                         |                           |
| 4.1.2.   | Jungties nuo apvažiuojamosios gatvės iki rajoninės reikšmės kelio Nr. 5312 „Kimbartiškė – Liaudėnai – Visaginas“ įrengimas. | Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai. | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                   |                   | Gatvės įrengimas neinicijuotas.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                 | -                         |
| 4.1.3.   | Jungties tarp Visagino miesto šiaurinės dalies ir rajoninio kelio 5314 „Smalvos – Turmantas“ įrengimas.                     | Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai. | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                   |                   | Gatvės įrengimas neinicijuotas.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                 | -                         |
| 4.2.     | <b>Vidaus susisiekimo tinklas</b>                                                                                           |                                                          |                      |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 1<br>Neįgyvendintos priemonės: 1<br>Iš viso: 2 |                   |                                                                                                                         |                           |
| 4.2.1.   | Taikos prospektą dubliuojančių koridorių suformavimas palei miesto                                                          | Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai. | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | -                 | Įrengta dubliuojančio kelio atkarpa Parko, Santarvės, Jaunystės g. pagrindu, asfaltuota iki „Planuojamos gatvės Nr. 1“. |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                                                                                                              | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                                                                                                    | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                            | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          | urbanizacijos ribas esamo pietinio koridoriaus pagrindu (Parko, Santarvės, Jaunystės gatvės) pratęsiant jį iki „Planuojamos gatvės Nr. 1“ ir perspektyvinio šiaurinio koridoriaus. |                                                                                                                                                                 |                      |                       |                      |                      |                                                                                                 |                   | Šaltinis: VSA                                                                                                                                                                         |                           |
| 4.2.2.   | Susisiekimo tinklo plėtra.                                                                                                                                                         | Rezervuotos teritorijos planuojamoms gatvėms. Parengti TPD. Parengti ir realizuoti statybos projektai.                                                          | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                   |                   | Naujos teritorijos nerezervuotos, nerengti TPD ir statybos projektai.<br>Šaltinis: VSA                                                                                                | -                         |
| 4.3.     | <b>Visuomeninis transportas</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                      |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 1<br>Neįgyvendintos priemonės: 0<br>Iš viso: 1 |                   |                                                                                                                                                                                       |                           |
| 4.3.1.   | Visuomeninio transporto tinklo optimizavimas, užtikrinant normines susisiekimo sąlygas.                                                                                            | Atlikti visuomeninio transporto keleivių srautų tyrimai. Parengti miesto visuomeninio transporto vystymo ir maršrutinio tinklo optimizavimo pasiūlymai/ planas. | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdomas                                                                                        | 2013              | Vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutuose 2013 m. VSA atliko keleivių srautų tyrimus, pagal kuriuos buvo optimizuotas reisų skaičius bei transporto priemonių dydis. |                           |

| Eil. Nr.    | Priemonės pavadinimas                                                                      | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                   | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neįgyvendinimo priežastys |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             |                                                                                            | Vadovautis BP reglamentais.                                                    |                      |                       |                      |                      |                                                                                                 | 2017              | Parengtas <i>Visagino miesto darnaus judumo planas</i> .<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| <b>4.4.</b> | <b>Dviračių takų tinklas</b>                                                               |                                                                                |                      |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdamos priemonės: 3<br>Neįgyvendintos priemonės: 0<br>Iš viso: 3 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 4.4.1.      | Esamų ir planuojamų dviračių trasų sujungimas į vieningą nemotorizuoto transporto sistemą. | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Išvystyta darni dviračių takų sistema. | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2011              | Parengtas „Dviračių takų įrengimo Visagino savivaldybės teritorijoje specialusis planas“. <i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 4.4.2.      | Dviračių takų infrastruktūros išvystymas.                                                  | Parengti TPD.<br><br>Išvystyta dviračių takų infrastruktūra.                   | VSA                  | VSA BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2011<br><br>2022  | Parengtas „Dviračių takų įrengimo Visagino savivaldybės teritorijoje specialusis planas“.<br><br>Įgyvendintas projektas „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etno kultūrų parku“ – įrengtas takas. Jo apšvietimas, 8 atokvėpio aikštelės su reikalinga infrastruktūra.<br><i>Šaltinis: VSA</i> |                           |
| 4.4.3.      | Informacinės dviračių parkavimo ir aptarnavimo                                             | Įrengta vizualinė informacija apie miesto dviračių takų infrastruktūrą.        | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2011              | Parengtas „Dviračių takų įrengimo Visagino savivaldybės teritorijoje specialusis planas“.                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                               | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                           | Atsakingi vykdytojai    | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                          | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                               | Neįgyvendinimo priežastys     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|          | sistemos išvystymas.                                                | Informacijos apie dviračių takų tinklą integravimas miesto žemėlapiuose, planuose, kt. |                         |                       |                      |                      |                                                                                                   | 2014 - 2020       | Įgyvendintas projektas „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse“ – įrengti info stendai Visagine.<br><i>Šaltinis: VSA</i> |                               |
| 4.5.     | <b>Automobilių parkavimas</b>                                       |                                                                                        |                         |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 0<br>Neįgyvendintos priemonės: 1<br>Iš viso: 1   |                   |                                                                                                                                                                                          |                               |
| 4.5.1.   | Visagino miesto specialiojo automobilių parkavimo plano parengimas. | Parengtas Visagino miesto specialusis automobilių parkavimo planas.                    | VSA                     | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                     |                   | Specialusis planas neparengtas.<br><i>Šaltinis: tpdr.lt</i>                                                                                                                              |                               |
| 5.       | <b>INŽINERINĖS APLINKOS SPRENDINIAI</b>                             |                                                                                        |                         |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 1<br>Vykdomos priemonės: 11<br>Neįgyvendintos priemonės: 5<br>Iš viso: 17 |                   |                                                                                                                                                                                          |                               |
| 5.1.     | <b>Vandentiekia</b>                                                 |                                                                                        |                         |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 1<br>Neįgyvendintos priemonės: 1<br>Iš viso: 2   |                   |                                                                                                                                                                                          |                               |
| 5.1.1.   | Naujų vandentiekio tinklų, pritaikytų                               | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Įrengti nauji vandentiekio tinklai.            | UAB „Visagino energija“ | UAB „Visagino“        | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                     |                   | Vandentiekio tinklų plėtra nevykdyta, nenumatyta.<br><i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>                                                                                            | Nevykdyta urbanistinė plėtra. |

| Eil. Nr.    | Priemonės pavadinimas                                                                                              | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                     | Atsakingi vykdytojai    | Finansavimo šaltiniai      | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neįgyvendinimo priežastys     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|             | gaisrų gesinimui, plėtra.                                                                                          |                                                                                  |                         | energija“ BL               |                      |                      |                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 5.1.2.      | Eksplatuojamų požeminių vandenų vandens kokybės monitoringo vykdymas, visuomenės informavimas apie jos rezultatus. | Priežiūra ir kontrolė. Visuomenė informuota apie kontrolės rezultatus.           | UAB „Visagino energija“ | UAB „Visagino energija“ BL | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | Nuolat            | UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vykdo Visagino miesto vandenvietės požeminio vandens monitoringą pagal Visagino vandenvietės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą. Monitoringo ataskaitos teikiamos kiekvienais metais.<br><i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i> |                               |
| <b>5.2.</b> | <b>Vandenvala</b>                                                                                                  |                                                                                  |                         |                            |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 2<br>Neįgyvendintos priemonės: 1<br>Iš viso: 3 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 5.2.1.      | Naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra.                                                                             | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Įrengti nauji nuotekų surinkimo tinklai. | UAB „Visagino energija“ | UAB „Visagino energija“ BL | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                   |                   | Nuotekų surinkimo tinklų plėtra nevykdyta, nenumatyta.<br><i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>                                                                                                                                                                              | Nevykdyta urbanistinė plėtra. |
| 5.2.2.      | Esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas.                                                                     | Parengti rekonstravimo projektai. Rekonstruoti esami nuotekų valymo įrenginiai.  | UAB „Visagino energija“ | UAB „Visagino energija“ BL | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2013<br><br>2013  | Parengtas nuotekų valymo įrenginių statybos projektas (patvirtintas administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. IV-1442).<br><i>Šaltinis: VSA</i><br>Įgyvendintas projektas<br><i>Visagino dumblo</i>                                                        |                               |

| Eil. Nr.    | Priemonės pavadinimas                                  | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                               | Atsakingi vykdytojai    | Finansavimo šaltiniai                   | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                            | Neįgyvendinimo priežastys |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             |                                                        |                                                                                            |                         |                                         |                      |                      |                                                                                                 |                   | <i>apdorojimo įrenginių statyba.</i><br><i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>                                                                                      |                           |
| 5.2.3.      | Į paviršinius vandenį išleidžiamų nuotekų kontrolė.    | Priežiūra ir kontrolė.                                                                     | UAB „Visagino energija“ | UAB „Visagino energija“ BL              | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         |                   | Vykdoma į paviršinius vandenį išleidžiamų nuotekų kontrolė.<br><i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>                                                               |                           |
| <b>5.3.</b> | <b>Lietaus nuotekos</b>                                |                                                                                            |                         |                                         |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 2<br>Neįgyvendintos priemonės: 2<br>Iš viso: 4 |                   |                                                                                                                                                                       |                           |
| 5.3.1.      | Naujų lietaus nuotekų surinkimo tinklų plėtra.         | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Įrengti nauji lietaus nuotekų surinkimo tinklai.   | UAB „Visagino būstas“   | UAB „Visagino būstas“ BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2012              | Parengtas <i>Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.</i><br><i>Šaltinis: VSA</i> |                           |
| 5.3.2.      | Esamų lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas.           | Parengti rekonstravimo projektai. Rekonstruoti esami lietaus nuotekų surinkimo tinklai.    | UAB „Visagino būstas“   | UAB „Visagino būstas“ BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2014-2020         | Rekonstruoti paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklai Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                  |                           |
| 5.3.3.      | 7-ių naujų lietaus nuotekų valymo įrenginių įrengimas. | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Įrengti 7 nauji lietaus nuotekų valymo įrenginiai. | UAB „Visagino būstas“   | UAB „Visagino būstas“ BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                   |                   | Neįrengti nauji lietaus nuotekų valymo įrenginiai.<br><i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>                                                                        | -                         |

| Eil. Nr.    | Priemonės pavadinimas                                       | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                                 | Atsakingi vykdytojai  | Finansavimo šaltiniai                      | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                         | Neįgyvendinimo priežastys |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5.3.4.      | 4-ių naujų išleidėjų įrengimas.                             | Parengti statybos projektai.<br>Įrengti 4 nauji lietaus nuotekų išleidėjai.                  | UAB „Visagino būstas“ | UAB „Visagino būstas“<br>BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                   |                   | Nauji išleidėjai nebuvo įrengti.<br><i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>                                                       | -                         |
| <b>5.4.</b> | <b>Atliekų tvarkymas</b>                                    |                                                                                              |                       |                                            |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 1<br>Neįgyvendintos priemonės: 0<br>Iš viso: 1 |                   |                                                                                                                                    |                           |
| 5.4.1.      | Specializuotų konteinerių rūšiuojamoms atliekoms įrengimas. | Išplėstas specializuotų konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklas.                   | UAB „Visagino būstas“ | UAB „Visagino būstas“<br>BL                | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2014 - 2020       | Įgyvendintas projektas <i>Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje</i> .<br><i>Šaltinis: VSA</i> |                           |
| <b>5.5.</b> | <b>Elektros energijos tiekimas ir gamyba</b>                |                                                                                              |                       |                                            |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 2<br>Neįgyvendintos priemonės: 0<br>Iš viso: 2 |                   |                                                                                                                                    |                           |
| 5.5.1.      | Esamo elektros energijos paskirstymo tinklo plėtra.         | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai.<br>Įrengti nauji elektros energijos tiekimo tinklai. | ESO                   | ESO BL                                     | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2017 - 2023       | Įgyvendinta kabelinės linijos (KL) plėtra: 5,329 km.<br><i>Šaltinis: ESO</i>                                                       |                           |
| 5.5.2.      | Esamų transformatorinių rekonstrukcija.                     | Rekonstruotos esamos transformatorinės.                                                      | ESO                   | ESO BL                                     | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2017 - 2023       | Rekonstruota 110 kV modulinė transformatorinė (MT).<br><i>Šaltinis: ESO</i>                                                        |                           |
| <b>5.6.</b> | <b>Gamtinių dujų tiekimas</b>                               |                                                                                              |                       |                                            |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0                                                                       |                   |                                                                                                                                    |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                    | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                         | Atsakingi vykdytojai    | Finansavimo šaltiniai      | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                    | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                          |                                                                                      |                         |                            |                      |                      | Vykdomos priemonės: 1<br>Neįgyvendintos priemonės: 0<br>Iš viso: 0                              |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 5.6.1.   | Gamtinių dujų tiekimo tinklų plėtra naujai urbanizuojamose teritorijose. | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Įrengti nauji gamtinių dujų tiekimo tinklai. | ESO                     | ESO BL                     | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2012              | Parengtas <i>Visagino savivaldybės šilumos ir dujų ūkių (infrastruktūros plėtros) specialusis planas.</i><br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                             |                           |
| 5.7.     | <b>Centralizuotas šilumos tiekimas</b>                                   |                                                                                      |                         |                            |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 0<br>Vykdomos priemonės: 1<br>Neįgyvendintos priemonės: 0<br>Iš viso: 1 |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 5.7.1.   | Esamų šiluminių tinklų rekonstrukcija.                                   | Parengti TPD, statybos projektai. Rekonstruoti esami šiluminiai tinklai.             | UAB „Visagino energija“ | UAB „Visagino energija“ BL | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2012              | Parengtas <i>Visagino savivaldybės šilumos ir dujų ūkių (infrastruktūros plėtros) specialusis planas.</i><br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                             |                           |
|          |                                                                          |                                                                                      |                         |                            |                      |                      |                                                                                                 | 2010-2013         | Įgyvendintas ES Projektas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-026 „VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo sistemų modernizavimas“. Modernizuota (pakeista) 3,214 km trasos su dviem vamzdžiais, iš viso – 6,428 km šilumos tiekimo tinklų. |                           |
|          |                                                                          |                                                                                      |                         |                            |                      |                      |                                                                                                 | 2014-2015         | Įgyvendintas ES Projektas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-009 „VĮ "Visagino energija" šilumos tiekimo tinklų                                                                                                                           |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                       |                              |                      |                       |                      |                      |          | 2014-2015         | modernizavimas“.Modernizuota (pakeista) 0,815 km trasos su dviem vamzdžiais, iš viso – 1,630 km šilumos tiekimo tinklų.<br><br>Įgyvendintas ES Projektas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-04-001 „VĮ "Visagino energija" šilumos tinklų atnaujinimas“. Atnaujinta (pakeista) 0,415 km trasos su dviem vamzdžiais, iš viso – 0,830 km šilumos tiekimo tinklų. |                           |
|          |                       |                              |                      |                       |                      |                      |          | 2017-2018         | Įgyvendintas projektas VĮ "Visagino energija" centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų modernizacija. Rekonstruota 2,626 km trasos su dviem vamzdžiais, iš viso – 5,252 km šilumos tiekimo tinklų.                                                                                                                                               |                           |
|          |                       |                              |                      |                       |                      |                      |          | 2019-2020         | Įgyvendintas ES projektas Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“. Modernizuota (pakeista) 10,736 km trasos su dviem vamzdžiais, iš viso – 21,472 km šilumos tiekimo tinklų.                                                                                                                 |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                                  | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                                                     | Atsakingi vykdytojai           | Finansavimo šaltiniai                          | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                |                                                |                      |                      |                                                                                                 | 2021-2023         | Įgyvendintas projektas UAB „Visagino energija“ šilumos tinklų rekonstravimas Visagine m. (bendrovės darbų planas). Rekonstruota (pakeista) 1,018 km trasos su dviem vamzdžiais, iš viso – 2,036 km šilumos tiekimo tinklų.<br><i>Šaltinis: UAB „Visagino energija“</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 5.8.     | <b>Ryšių infrastruktūros vystymas</b>                                                                  |                                                                                                                  |                                |                                                |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 1<br>Vykdomos priemonės: 1<br>Neįgyvendintos priemonės: 1<br>Iš viso: 3 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 5.8.1.   | Šviesolaidinių kabelių tinklo plėtojimas, užtikrinant interneto ryšį viešojo sektoriaus institucijoms. | Išplėtotas šviesolaidinių kabelių tinklas, užtikrinantis interneto ryšį visoms viešojo sektoriaus institucijoms. | VSA AB<br>„Telia Lietuva“, Kt. | VSA BL AB<br>„Telia Lietuva“ BL<br>Kitos lėšos | 2011                 | 2023                 | Vykdoma                                                                                         | 2020              | Pagal projektą „WiFi4EU“ Visagino mieste įrengtos nemokamos belaidžio interneto ryšio zonos šiuose pagrindiniuose bendruomenių gyvenimo centruose – parkuose, aikštėse, viešosiose bibliotekose, sveikatos centruose, muziejuose ir kitose viešose erdvėse:<br>► Vilties g. 1;<br>► Visagino g. vaikų žaidimo aikštelė (I mikrorajonas);<br>► Sedulinos al. fontanas (I mikrorajonas);<br>► Kempingas (I mikrorajonas);<br>► Visagino g. pėsčiųjų alėja prie bibliotekos filialo (I mikrorajonas);<br>► Visagino g. požeminė pėsčiųjų perėja (I |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                               | Laukiamų rezultatų aprašymas                     | Atsakingi vykdytojai     | Finansavimo šaltiniai          | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                           | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                     |                                                  |                          |                                |                      |                      |                                                    | 2023              | <p>mikrorajonas);</p> <p>► Visagino miesto paplūdimio zona (I mikrorajonas);</p> <p>► Sedulinos al. aikštė prie „Lidl“ parduotuvės (I mikrorajonas);</p> <p>► Sedulinos al. vaikų žaidimo aikštelė už PC „Domino“ (II mikrorajonas);</p> <p>► Santarvės aikštė (II mikrorajonas);</p> <p>► Sedulinos al. šalia gervių skulptūros (III mikrorajonas);</p> <p>► Draugystės g. šalia Visagino Draugystės progimnazijos (III mikrorajonas).</p> <p><i>Šaltinis: VSA</i></p> <p>Parengtas investicinis projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“.</p> <p><i>Šaltinis: lrv.lt</i></p> |                           |
| 5.8.2.   | Esamo pašto skyriaus tinklo išlaikymas.             | Išlaikytas esamas pašto skyrių tinklas.          | AB „Lietuvos paštas“     | AB „Lietuvos paštas“ BL        | 2011                 | 2023                 | Įgyvendinta                                        | 2021              | <p>Išlaikytas esamas pašto skyrius, perkėlus jį į modernias patalpas įgyvendinant ilgalaikį investicinį pašto tinklo kokybės gerinimo planą.</p> <p><i>Šaltinis: AB Lietuvos paštas</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 5.8.3.   | Viešo interneto prieigos įrengimas pašto skyriuose. | Įrengta viešo interneto prieiga pašto skyriuose. | VSA AB „Lietuvos paštas“ | VSA BL AB „Lietuvos paštas“ BL | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                      |                   | <p>Viešo interneto prieiga neįrengta.</p> <p><i>Šaltinis: AB Lietuvos paštas</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         |
| 6.       | <b>CIVILINĖS SAUGOS SPRENDINIAI</b>                 |                                                  |                          |                                |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 2<br>Vykdomos priemonės: 0 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |

| Eil. Nr.    | Priemonės pavadinimas                         | Laukiamų rezultatų aprašymas                                            | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas                                                                                        | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neįgyvendinimo priežastys |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             |                                               |                                                                         |                      |                       |                      |                      | Neįgyvendintos priemonės: 3<br>Iš viso: 5                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <b>6.1.</b> | <b>Civilinė sauga</b>                         |                                                                         |                      |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 1<br>Vykdamos priemonės: 0<br>Neįgyvendintos priemonės: 2<br>Iš viso: 3 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 6.1.1.      | Gyventojų perspėjimo sistemos modernizavimas. | Modernizuota gyventojų perspėjimo sistema.                              | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Įgyvendinta                                                                                     | 2014 - 2021       | Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ finansuojamo projekto „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ Visagino sav. Įdiegta moderni perspėjimo sirenomis sistema.<br><i>Šaltinis: PAGD</i> |                           |
| 6.1.2.      | Apsaugoto valdymo punkto įrengimas.           | Parengtas statybos projektas. Įrengtas apsaugotas valdymo punktas.      | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta                                                                                   |                   | Neįrengtas apsaugotas valdymo punktas.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                                                                              | -                         |
| 6.1.3.      | Visagino ligoninės slėptuvės rekonstravimas.  | Parengtas statybos projektas. Rekonstruota Visagino ligoninės slėptuvė. | VSA                  | VSA BL                |                      |                      | Neįgyvendinta                                                                                   |                   | Nerekonstruota Visagino ligoninės slėptuvė.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                                                                                         | -                         |
| <b>6.2.</b> | <b>Priešgaisrinė infrastruktūra</b>           |                                                                         |                      |                       |                      |                      | Įgyvendintos priemonės: 1<br>Vykdamos priemonės: 0<br>Neįgyvendintos priemonės: 1<br>Iš viso: 2 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                                 | Laukiamų rezultatų aprašymas                                                                                                                            | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas      | Įgyvendinimo data | Rezultatas                                                                                                                                                                                        | Neįgyvendinimo priežastys |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 6.2.1.   | Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dalinio įrengimas.                                                  | Rezervuota 7,68 ha teritorija priešgaisrinei tarnybai. Parengti TPD ir statybos projektai. Įrengtas naujas priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padalinys. | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Įgyvendintas  | 2011 - 2023       | Visagino savivaldybės teritorijoje įsteigtas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padalinys priemiestinėje zonoje, Karlų k.<br><i>Šaltinis: PGT</i> |                           |
| 6.2.2.   | Specialių vandens paėmimo aikštelių įrengimas gaisriniams automobiliams prie atvirų vandens telkinių. | Parengti TPD ir/ar statybos projektai. Įrengtos vandens paėmimo aikštelės.                                                                              | VSA                  | VSA BL                | 2011                 | 2023                 | Neįgyvendinta |                   | Vandens paėmimo aikštelės neįrengtos.<br><i>Šaltinis: VSA</i>                                                                                                                                     | -                         |

**Sutrumpinimai:**

VSA - Visagino savivaldybės administracija;

ESO - Energijos skirstymo operatorius

BL - biudžeto lėšos

TPD – Teritorijų planavimo dokumentas


N. d. – Nėra duomenų

### 3. TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS

#### 3.1. VISAGINO MIESTO VIDAUS APLINKOS SPRENDINIAI

##### Teigiamos tendencijos

- Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas vykdomas.
- Rengiami teritorijų planavimo dokumentai urbanistinių sprendinių įgyvendinimui skirtingos paskirties miesto teritorijoms – sporto, rekreacijos, visuomeninėms, bendro naudojimo.
- Vykdoma kokybinė gyvenamųjų teritorijų plėtra – statybos leidimų tarpe dominuoja leidimai paprastajam remontui, gerinant sąlygas pavieniauose daugiabučių gyvenamųjų namų butuose, vyksta bendro naudojimo teritorijų tvarkymas prie esamų daugiabučių.
- Sudaromos prielaidos naujų gyvenamųjų teritorijų plėtrai mieste – parengtas naujo individualių gyvenamųjų namų kvartalo DP.
- Tvarkomos apleistos teritorijos – nugriauti buvusių kareivinių pastatai, išvalyta teritorija.
- Rengiami TPD atskirųjų želdynų sklypų formavimui ir vystymui.
- Tvarkomi esami parkai, skverai, želdynai, gausinamas želdinių kiekis juose.
- Rezervuojamos teritorijos naujiems skverams, poilsio zonoms.
- Įgyvendinami miškotvarkos projektų sprendiniai miesto teritorijoje.
- Įgyvendinami Bendrojo plano sprendiniai gamtiniam karkasui.
- Rengiami miškotvarkos, kraštovaizdžio formavimo projektai.



*1 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Vidaus aplinkos sprendinių įgyvendinimas.*


### **Neigiamos tendencijos**

- Visagino miesto 2011 m. bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai neatitinka pakitusių socialinių ir ekonominių aplinkybių.
- Bendrojo plano sprendiniai iš dalies neatitinka pasikeitusio TPD rengimą reglamentuojančių teisės aktų reguliavimo.
- Vangiai vyksta naujų gyvenamųjų teritorijų TPD rengimas – daugiausia TPD rengiami sklypų suformavimui prie esamų pastatų..
- Vangi gyvenamųjų teritorijų plėtra – 2015 m. patvirtintame miesto pietrytinėje dalyje suplanuotame 99 gyvenamosios paskirties sklypų kvartale išduoti tik 2 statybos leidimai.
- Nevystomi periferiniai centrai.
- Minimaliai įgyvendinama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa – renovuoti 9 daugiabučiai (~ 2% visų savivaldybėje esančių daugiabučių).
- Neformuojama vieninga miestelio žaliųjų plotų sistema – planuojami ir tvarkomi atskiri funkciniai segmentai.
- Koncentruojantis į gamtinių teritorijų pritaikymą rekreacinėms miestiečių reikmėms nėra skiriamas pakankamas dėmesys gamtinio karkaso teritorijų ekologinio stabilizavimo funkcijos užtikrinimui.

### 3.2. SOCIALINĖS APLINKOS SPRENDINIAI

#### Teigiamos tendencijos

- Esama socialinė infrastruktūra tenkina Visagino miesto ir aplinkinių vietovių gyventojų poreikius.
- Mieste intensyviai plėtojamas vidaus ir lauko sporto centrų tinklas, sporto klubų veikla.
- Įgyvendinami BP sprendiniai sporto/ kultūros ir švietimo įstaigų sporto bazių atnaujinimui.
- Vykdoma švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų modernizacija.
- Plėtojama socialinių paslaugų infrastruktūra, prisitaikant prie kintančių gyventojų poreikių.



2 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Socialinės aplinkos sprendinių įgyvendinimas.

#### Neigiamos tendencijos

- Ilguoju laikotarpiu Visagino mieste išlieka neigiamos demografinės tendencijos (3 pav.).
- Neįgyvendinti švietimo įstaigų plėtros sprendiniai.



3 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis ataskaitiniu laikotarpiu. Šaltinis: osp.stat.gov.lt


### 3.3. EKONOMINĖS APLINKOS SPRENDINIAI

#### Teigiamos tendencijos

- Tvarkoma viešoji, susisiekimo infrastruktūra daro ilgalaikį teigiamą poveikį miestelio ekonominei aplinkai.
- Intensyviai plėtojama miesto rekreacinė infrastruktūra – tai kuria palankią aplinką turizmo skatinimui.
- Kuriamos instituciniai instrumentai verslo aplinkos skatinimui Visagino savivaldybėje – nuo 2021 m. veiklą pradėjo VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra.
- Parengtas *Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Visagino mieste specialusis planas*.
- Pastaraisiais metais stebimas gyventojų skaičiaus stabilizavimasis mieste turi teigiamą poveikį ekonominei aplinkai.

#### Neigiamos tendencijos

- Nėvyksta pramoninių, sandėliavimo teritorijų plėtra.
- Ataskaitiniu laikotarpiu mieste stebimas statybų sektoriaus sąstingis.



5 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Ekonominės aplinkos sprendinių įgyvendinimas.


### 3.4. SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI

#### Teigiamos tendencijos

- Visagino mieste vykdomi esamų kelių ir gatvių būklės gerinimo darbai, priežiūra.
- Vykdomi darbai darniam judėjimui mieste užtikrinti – parengtas Visagino miesto darnaus judumo planas.
- Užtikrinamas darnus keleivių susisiekimas tiek miesto vidaus maršrutais, tiek užmiesčio kryptimis.
- Vykdomi darbai, didinantys eismo dalyvių saugumą – modernizuojamas gatvių ir pėsčiųjų takų apšvietimas.
- Vystomas dviračių takų tinklas - rengiami TPD, rengiami ir realizuojami statybos projektai.
- Vykdomi pėsčiųjų takų atnaujinimo darbai.

#### Neigiamos tendencijos

- Neįgyvendinami Bendrojo plano susisiekimo sistemos plėtros sprendiniai.
- Numatomose urbanizuoti teritorijose nauji projektai susisiekimo infrastruktūros plėtrai nebuvo rengiami, teritorijos nerezervuotos.
- Susisiekimo infrastruktūra ne visur pritaikyta žmonėms su negalia.
- Trūksta dviračių takų infrastruktūros – dviračių laikymo ir saugojimo vietų.
- Neįgyvendinti Bendrojo plano sprendiniai automobilių parkavimui.



5 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimas.


### 3.5. INŽINERINĖS APLINKOS SPRENDINIAI

#### Teigiamos tendencijos

- Didesnė dalis BP sprendinių inžinerinės infrastruktūros srityje yra vykdomi.
- Parengti inžinerinės infrastruktūros plėtros teritorijų planavimo dokumentai.
- Vykdomas požeminio vandens monitoringas.
- Nedidelėmis apimtimis vykdomas paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas.
- Įgyvendinama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra.
- Vykdoma elektros energijos paskirstymo tinklo plėtra, elektros energijos tiekimo sistemos priežiūra ir modernizacija.
- Įgyvendinami esamų šiluminių tinklų rekonstrukcijos sprendiniai.
- Kuriamos belaidžio interneto ryšio zonos Visagino viešosiose erdvėse.
- Pagerintas pašto skyriaus pasiekiamumas - perkėlus pašto skyrių į prekybos centro patalpas, užtikrintas paslaugų prieinamumas žmonėms su negalia, patogus klientų automobilių parkavimas.

#### Neigiamos tendencijos

- Neįgyvendinti Bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendiniai.
- Nepakankamos geriamojo vandens tiekimo tinklų atnaujinimo apimtys.
- Nevykdomas nusidėvėjusių nuotekų tinklų atnaujinimas.
- Nevykdoma gamtinių dujų tiekimo tinklų plėtra.




6 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas.

### 3.6. CIVILINĖS SAUGOS SPRENDINIAI

#### Teigiamos tendencijos

- Įgyvendinami Bendrojo plano priešgaisrinės infrastruktūros sprendiniai – įsteigtas Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padalinys.
- 2021 m. patvirtintas naujas *Visagino savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo planas*.
- Nuolat vykdomas ekstremalių situacijų prevencijos darbas, numatant prevencines priemones, įgyvendinant gyventojų švietimą, perspėjimo sistemų tikrinimą, organizuojant civilinės saugos pratybas.



7 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Civilinės saugos sprendinių įgyvendinimas.

#### Neigiamos tendencijos

- Mieste nėra įrengtų slėptuvių ir jų įrengimas neplanuojamas.
- Neįgyvendintos techninės priemonės priešgaisrinei saugai užtikrinti – neįrengtos numatytos vandens paėmimo aikštelės.

## 4. IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI

### IŠVADOS

- Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu 2011 - 2023 m. laikotarpyje nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius.
- Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos Priemonių plane numatytos 54 priemonės. Per 2011 - 2023 metų laikotarpį Priemonių planas buvo vykdomas: **įgyvendinta 9 %** (5 priemonės), **pradėta vykdyti 61 %** (33 priemonės), **neįgyvendinta 30 %** (16 priemonių). Visų priemonių įgyvendinimo laikotarpis baigtas.

1 Lentelė. Bendrojo plano priemonių įgyvendinimo suvestinė lentelė.

| VISAGINO MIESTO BENDROJO PLANO<br>PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS (2011-<br>2023 m.) | Numatytų<br>priemonių<br>sk. | Įgyvendintos<br>priemonės |       | Vykdomos<br>priemonės |       | Neįgyvendintos<br>priemonės |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|-------|
|                                                                                    |                              | Vnt.                      | Proc. | Vnt.                  | Proc. | Vnt.                        | Proc. |
| VISAGINO MIESTO VIDAUS APLINKOS<br>SPRENDINIAI                                     | 11                           | 2                         | 18%   | 8                     | 73%   | 1                           | 9%    |
| SOCIALINĖS APLINKOS SPRENDINIAI                                                    | 9                            | 0                         | 0%    | 7                     | 78%   | 2                           | 22%   |
| EKONOMINĖS APLINKOS SPRENDINIAI                                                    | 2                            | 0                         | 0%    | 2                     | 100%  | 0                           | 0%    |
| SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI                                                   | 10                           | 0                         | 0%    | 5                     | 50%   | 5                           | 50%   |
| INŽINERINĖS APLINKOS SPRENDINIAI                                                   | 17                           | 1                         | 6%    | 11                    | 65%   | 5                           | 29%   |
| CIVILINĖS SAUGOS SPRENDINIAI                                                       | 5                            | 2                         | 40%   | 0                     | 0%    | 3                           | 60%   |
| Iš viso:                                                                           | 54                           | 5                         | 9%    | 33                    | 61%   | 16                          | 30%   |

- Bendrajame plane numatytos perspektyvinės urbanistinės plėtros teritorijos viršija Teritorijų planavimo taisyklėse rekomenduojamą 20% normą naujos plėtros teritorijoms. Tai sudaro sąlygas urbanizuoti atokiausias miesto teritorijas, kas nėra racionalu darnaus miesto vystymosi požiūriu - kyla rizika dėl vystomų teritorijų išsibarstymo, neracionalaus inžinerinės infrastruktūros įrengimo, jos eksploatavimo kaštų.
- Mieste daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorijos nėra suplanuotos kompleksiskai žemesniame lygmenyje – nėra parengta kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų stambesniame mastelyje, kurie detalizuotų bendrojo plano sprendinius – urbanizuotų teritorijų plėtrą ar atnaujinimą, susisiekimo infrastruktūros vystymą, želdynų sistemos formavimą.
- Vangi daugiabučių namų renovacija, nevykdomas daugiabučių kvartalų atnaujinimo procesas, itin prasta dalies inžinerinių sistemų būklė sąlygoja menką būsto fondo vertę ir lemia gyvenamosios aplinkos patrauklumo mažėjimą.
- Bendrajame plane dėl jo rengimo mastelio ir detalumo nėra pakankamai išspręstas želdynų sistemos vystymas. Tiesiogiai įgyvendinant bendrojo plano sprendinius, nėra užtikrinamas vieningos želdynų sistemos formavimas.

- Visagino AE veiklos nutraukimas ir naujos AE statybų proceso sustabdymas, iš esmės pakeitė Visagino miesto ekonominę bei socialinę aplinką - paspartėjo neigiami demografiniai procesai, kas neatsiejamai įtakoją miesto gyventojų socialinius poreikius, statybų sektoriaus stagnaciją.
- Įgyvendinant planuojamą Visagino laisvosios ekonominės zonos (toliau – LEZ) projektą, būtina kompleksiskai įvertinti jo įtaką Visagino miesto socialinei aplinkai bei tolimesniam urbanistiniam vystymui.

## PROGNOZĖS

- Nepaisant neigiamų demografinių tendencijų ilguoju laikotarpiu, Visagino miestas išliks pagrindiniu rajono gyventojų, darbo vietų ir paslaugų koncentracijos centru, todėl būtina vykdyti kokybinę miesto plėtrą - vystyti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, kompleksiskai modernizuoti miesto dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų, viešųjų erdvių ir gyvenamųjų kvartalų aplinką.
- Atsižvelgiant į Visagino miesto demografines tendencijas, būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotos teritorijos rezervų panaudojimą, neskatinant miesto kiekybinės urbanizuotų teritorijų plėtos.

## SIŪLYMAI

### Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

- Kaupti ir analizuoti informaciją apie Visagino miesto kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti miesto teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Reguliariai rengti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
- Įvertinti savivaldybės galimybę ataskaitai reikalingus duomenis rinkti ir sisteminti savarankiškai.

### Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

- Priemonių planas turi būti atnaujinamas/ papildomas, parengus bendrojo plano keitimą/ korektūrą ar parengus kitus TPD, tiesiogiai susijusius su Visagino miesto teritorija.

### Dėl Bendrojo plano keitimo/koregavimo:

- Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.
- Atsižvelgiant į Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatus bei ataskaitiniu laikotarpiu pakitusią teritorijų planavimą reglamentuojančią teisinę bazę, **siūloma keisti Visagino miesto bendrąjį planą**, įvertinant pakitusią socialinę aplinką, ekonominės plėtos tendencijas, ataskaitiniu laikotarpiu įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus (LR teritorijos bendrojo plano, Teritorijų planavimo įstatymo, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, LR Savivaldybių infrastruktūros plėtos įstatymo, LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo). Bendrojo plano keitimas tikslingas taip pat dėl neįgyvendintų, galimai aktualumą praradusių, Bendrojo plano sprendinių.

## 5. PRIEDAI

Visagino miesto bendrojo plano sprendinių  
įgyvendinimo programos  
2 priedas

### VISAGINO MIESTO BENDROJO PLANO RODIKLIAI

| Nr.       | Rodiklis                                                                                                             | Matavimo vienetas | Duomenų šaltinis                   | Patvirtinimo metai, 2011 | Ataskaitiniai metai, 2023 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>2.</b> | <b>Teritoriniai rodikliai</b>                                                                                        |                   |                                    |                          |                           |
| 2.10.     | Teritorijos funkcinių zonų plotas pagal Teritorijų planavimo normų funkcinių zonų specifikaciją                      | ha                | VSA (pagal BP sprendinius)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.11.     | Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas saugojimo režimas                                      | ha                | VSA (pagal BP sprendinius)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.12.     | Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas saugojimo režimas                                 | vnt.              | Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis) | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.13.     | Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas saugojimo režimas                 | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.14.     | Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas modernizavimo režimas                                  | ha                | VSA (pagal BP sprendinius)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.15.     | Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas modernizavimo režimas                             | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.16.     | Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas modernizavimo režimas             | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.17.     | Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas konversijos (pertvarkymo) režimas                      | ha                | VSA (pagal BP sprendinius)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.18.     | Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas pertvarkymo (konversijos) režimas                 | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.19.     | Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas konversijos (pertvarkymo) režimas | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.20.     | Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas naujos plėtros režimas                                 | ha                | VSA (pagal BP sprendinius)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.21.     | Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas naujos plėtros režimas                            | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.22.     | Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas naujos plėtros režimas            | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.23.     | Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas rezervavimo režimas                                    | ha                | VSA (pagal BP sprendinius)         | N. d.                    | N. d.                     |
| 2.24.     | Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas rezervavimo režimas                               | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)         | N. d.                    | N. d.                     |

| Nr.       | Rodiklis                                                                                                                                                                                  | Matavimo vienetas | Duomenų šaltinis                                                                                                              | Patvirtinimo metai, 2011  | Ataskaitiniai metai, 2023 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.25.     | Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas rezervavimo režimas                                                                                    | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)                                                                                                    | N. d.                     | N. d.                     |
| 2.26.     | Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas <i>status quo</i> (be esminių pokyčių) režimas                                                                              | ha                | VSA (pagal BP sprendinius)                                                                                                    | N. d.                     | N. d.                     |
| 2.27.     | Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas <i>status quo</i> (be esminių pokyčių) režimas                                                                         | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)                                                                                                    | N. d.                     | N. d.                     |
| 2.28.     | Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas <i>status quo</i> (be esminių pokyčių) režimas                                                         | vnt.              | VSA (pagal VTPSI duomenis)                                                                                                    | N. d.                     | N. d.                     |
| <b>3.</b> | <b>Mobilumas</b>                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                               |                           |                           |
| 3.1.      | Transporto rūšių pasiskirstymas – santykis tarp kelionių skirtingomis transporto rūšimis: kelionės pėsčiomis, bevarikliu transportu, viešuoju transportu, automobiliu.                    | %                 | VSA (pagal apklausų rezultatus)                                                                                               | Apklausa nebuvo atliekama | Apklausa nebuvo atliekama |
| <b>5.</b> | <b>BP sprendiniuose numatyti viešosios infrastruktūros (susisiekimo, želdynų, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros) objektai, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis ir stadija</b> |                   |                                                                                                                               |                           |                           |
| 5.1.      | Planuojamas naujų automobilių kelių ilgis                                                                                                                                                 | km                | Savivaldybė (pagal parengtus BP sprendinius. Nurodomas numatomas realizavimo laikas ir informacija apie įgyvendinimo stadiją) | N. d.                     | N. d.                     |
| 5.2.      | Planuojamas naujų C ir aukštesnės kategorijos gatvių ilgis                                                                                                                                | km                |                                                                                                                               | N. d.                     | N. d.                     |
| 5.3.      | Planuojamas naujų dviračių takų ilgis                                                                                                                                                     | km                |                                                                                                                               | N. d.                     | N. d.                     |
| 5.4.      | Planuojamų atskirųjų želdynų, mažesnių kaip 1 ha, skaičius                                                                                                                                | vnt.              |                                                                                                                               | N. d.                     | N. d.                     |
| 5.5.      | Planuojamų atskirųjų želdynų, mažesnių kaip 1 ha, plotas                                                                                                                                  | ha                |                                                                                                                               | N. d.                     | N. d.                     |
| 5.6.      | Planuojamų atskirųjų želdynų, didesnių kaip 1 ha, skaičius                                                                                                                                | vnt.              |                                                                                                                               | N. d.                     | N. d.                     |
| 5.7.      | Planuojamų atskirųjų želdynų. Didesnių kaip 1 ha, plotas                                                                                                                                  | ha                |                                                                                                                               | N. d.                     | N. d.                     |
| 5.8.      | Planuojamas gatvių linijinis apželdinimas (medžiais ir krūmais)                                                                                                                           | km                |                                                                                                                               | N. d.                     | N. d.                     |
| 5.9.      | Planuojamos naujos ikimokyklinio ugdymo įstaigos                                                                                                                                          | vnt.              |                                                                                                                               | -                         | -                         |
| 5.10.     | Planuojamos naujos mokyklos                                                                                                                                                               | vnt.              |                                                                                                                               | -                         | -                         |
| 5.11.     | Planuojamos naujos kultūros įstaigos                                                                                                                                                      | vnt.              |                                                                                                                               | -                         | 1                         |
| 5.12.     | Planuojamos naujos sveikatos priežiūros įstaigos                                                                                                                                          | vnt.              |                                                                                                                               | -                         | -                         |
| 5.13.     | Planuojami nauji magistraliniai šilumos tiekimo tinklai                                                                                                                                   | km                |                                                                                                                               | -                         | -                         |
| 5.14.     | Planuojami rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai                                                                                                                                           | km                |                                                                                                                               | 32                        | 39,844                    |
| 5.15.     | Planuojami ir rekonstruojami centrinio šilumos tiekimo šilumos šaltiniai                                                                                                                  | vnt.              |                                                                                                                               | -                         | -                         |
| 5.20.     | Planuojamos termofikacinės elektrinės                                                                                                                                                     | vnt.              | Savivaldybė (pagal parengtus BP sprendinius. Nurodomas numatomas realizavimo laikas ir informacija apie)                      | -                         | -                         |
| 5.21.     | Planuojami nauji magistraliniai vandentiekio tinklai                                                                                                                                      | km                |                                                                                                                               | -                         | -                         |
| 5.22.     | Planuojami rekonstruoti vandentiekio tinklai                                                                                                                                              | km                |                                                                                                                               | 20,527                    | 20,527                    |
| 5.23.     | Planuojamos ir rekonstruojamos vandenvietės                                                                                                                                               | vnt.              |                                                                                                                               | -                         | -                         |
| 5.24.     | Planuojamos ir rekonstruojamos vandens ruošyklos                                                                                                                                          | vnt.              |                                                                                                                               | -                         | -                         |
| 5.25.     | Planuojamos ir rekonstruojamos vandens stotys                                                                                                                                             | vnt.              |                                                                                                                               | -                         | -                         |
| 5.26.     | Planuojamos ir rekonstruojamos vandens talpyklos                                                                                                                                          | vnt.              |                                                                                                                               | -                         | -                         |

| Nr.   | Rodiklis                                                    | Matavimo vienetas | Duomenų šaltinis      | Patvirtinimo metai, 2011 | Ataskaitiniai metai, 2023 |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 5.27. | Planuojami nauji buitinių nuotekų tinklai                   | km                | įgyvendinimo stadiją) | -                        | -                         |
| 5.28. | Planuojami rekonstruoti buitinių nuotekų tinklai            | km                |                       | 0,5                      | 0,5                       |
| 5.29. | Planuojamos ir rekonstruojamos buitinių nuotekų siurblynės  | vnt.              |                       | 3                        | 3                         |
| 5.30. | Planuojamos ir rekonstruojamos buitinių nuotekų valyklos    | vnt.              |                       | -                        | -                         |
| 5.31. | Planuojami nauji magistraliniai paviršinių nuotekų tinklai  | km                |                       | -                        | -                         |
| 5.32. | Rekonstruojami magistraliniai paviršinių nuotekų tinklai    | km                |                       | -                        | -                         |
| 5.33. | Planuojamos ir rekonstruojamos paviršinių nuotekų valyklos  | vnt.              |                       | -                        | -                         |
| 5.34. | Planuojamos ir rekonstruojamos paviršinių nuotekų kaupyklos | vnt.              |                       | -                        | -                         |

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Visagino savivaldybės administracija                                                                         |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Dėl Visagino miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2011–2023 metų ataskaitos patvirtinimo |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2025-04-15 Nr. IV-E-120                                                                                      |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                                                            |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                    |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius                                                     |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-04-15 12:55                                                                                             |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                                             |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2025-04-15 12:55                                                                                             |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | RCSC IssuingCA                                                                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-10-25 15:39 - 2025-10-24 15:39                                                                          |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                                                                                |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė (DS)                                                              |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-04-15 13:31                                                                                             |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                                             |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2025-04-15 13:31                                                                                             |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | RCSC IssuingCA                                                                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-04-25 10:13 - 2025-04-24 10:13                                                                          |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                                                            |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 1                                                                                                            |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                                                                            |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                                                                            |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | Ataskaita miesto.docx                                                                                        |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                                                                            |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20250403.1                                                                                          |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-15)                                                    |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2025-04-15 nuorašą suformavo Viktoras Rancevas                                                               |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                                            |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                                            |